



रामग्राम नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, नवलपरासी
कार्यालयको कोड : ८०५४७४०२३००
रामग्राम नगरपालिका : शिक्षा दोस्रो चैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
मिति २०७८।०।१ देखि २०७८।१।३०




शिक्षा सांस्कृतिक युवा तथा खेलकुद शाखा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चैमासिक प्रगति		लाभान्वित	वैतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो चैमासिक खर्च			
१	शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक अनुदान सहयोग	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		३५०२०००.००		१४२०६६७		४०.५७	
२	आधारभूत तथा माध्यमिक तहको परिक्षा सञ्चालन अनुदान	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		३००००००.००		२६३२१००		८७.७४	
३	अस्थायि/करार/ अनुदान कोटामा शिक्षक छनौटका लागि परीक्षा तथा व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		४२५०००.००		१६०४००		३७.७४	
४	बालबिकास केन्द्रका सहयोगि कार्यकर्ताहरूको प्रोत्साहनका लागि अनुदान	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		९६२०००.००		६०७४००		६३.१४	
५	विद्यालय कर्मचारी तथा सहयोगिहरूको प्रोत्साहनका लागि अनुदान	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		६७६०००.००		३७३६६६		५५.२८	
६	सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्र.अ.रुको बैठक सञ्चालन खर्च	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		२०००००.००		४५५७५		२२.७९	
७	नगर शिक्षा प्रोफाइल/योजना निर्माण	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		५०००००.००				०.००	
८	अध्यावधिक IEMIS software सञ्चालन तथा विद्यालयको शैक्षिक सुचनालाई IEMIS software मा इन्ट्रि तथा अध्यावधिक कार्यको अभिमुखिकरण	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		३०००००.००		१०६००		३.५३	
९	शिक्षकहरू तथा विद्यालय कर्मचारिहरूलाई परिचयपत्र बितरण तथा निजहरूको व्यक्तिगत फाइल व्यवस्थापन कार्य	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१०००००.००				०.००	
१०	नगर शिक्षा समिति, परीक्षा समिति लगायत शिक्षा सम्बन्धि विभिन्न बैठक सञ्चालन	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		४५००००.००		११६८००		२५.९६	
११	आधारभूत तहको स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तयारी /निर्माण	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		५०००००.००				०.००	
१२	वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		२५००००.००				०.००	
१३	आधारभूत तहको (कक्षा १,२,३,६) को स्थानीय विषयको पाठ्यपुस्तक तयारी	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		५०००००.००				०.००	
१४	आधारभूत तहको (कक्षा १,२,३,६) को स्थानीय विषयको पाठ्यपुस्तक छपाई	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		५०००००.००				०.००	
१५	बैकल्पिक विधिबाट विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		५०००००.००				०.००	
१६	विभिन्न दिवस, समारोह मनाउने कार्यक्रम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१०००००.००		२७००		२.७०	
१७	शैक्षिक सरोकारवालाहरूको लागि वार्षिक कार्यक्रमको अभिमुखिकरण तथा शैक्षिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१५००००.००				०.००	
१८	गरिब जेहेन्दार तथा उत्कृष्ट विद्यार्थिका लागि मेयर छात्रवृती कार्यक्रम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१५००००.००				०.००	
१९	विद्यालय तहमा प्राविधिक शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृती	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		२०००००.००				०.००	
२०	पालिह बहुमुखि क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मेयर उच्च शिक्षा छात्रवृती वितरण	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		२०००००.००		२०००००.००		१००.००	
२१	उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विपन्न वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृती वितरण	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		२०००००.००				०.००	
२२	हरित विद्यालय कार्यक्रम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		८०००००.००		८०००००.००		१००.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
२३	कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन सहयोग कार्यक्रम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		४०००००.००				०.००	
२४	बालबिकास केन्द्रका सहयोगि कार्यकर्ताहरुको क्षमता बिकास तालिम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		२७५०००.००				०.००	
२५	नवनियुक्त शिक्षकहरुको लागि सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण तालिम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		२५००००.००				०.००	
२६	दृष्टिबिहिन तर्फको स्रोतकक्षाको व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि आदर्श मावि परासिलाई अनुदान	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१०००००.००				०.००	
२७	विद्यालयमा प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		४०००००.००				०.००	
२८	सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय लेखा प्रणाली SAS सफ्टवेयरको अभिमुखीकरण	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१५००००.००				०.००	
२९	बालबिकास केन्द्रका लागि शैक्षिक सामग्री वितरण	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		३५००००.००				०.००	
३०	सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ. हरूको प्रोत्साहनका लागि मासिक भत्ता अनुदान	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१२५०००.००		५९४००		४७.५२	
३१	सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर/ प्रिन्टर वितरण कार्यक्रम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		४०००००.००				०.००	
३२	सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थापन खर्च अनुदान	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		२१००००.००				०.००	
३३	विद्यालय निरीक्षण, अनुगमन तथा स्थलगत शैक्षिक प्राविधिक सहायता प्रदान	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		३०००००.००				०.००	
३४	प्रश्नपत्र तथा उत्तरकुन्जिका निर्माण सम्बन्धि कार्यशाला	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		४५००००.००				०.००	
३५	प्र.अ. र लेखा राख्ने कर्मचारिका लागि वार्षिक कार्यक्रम, अनुदान र लेखा प्रणालि सम्बन्धि अभिमुखीकरण तालिम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		२२५०००.००				०.००	
३६	शैक्षिक बुलेटिन तयारि तथा प्रकाशन	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१२५०००.००				०.००	
३७	शीक्षण सिकाईको सुधारको लागि शिक्षकहरुको ३ दिने पुनर्ताजगि तालिम सञ्चालन	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		५०००००.००				०.००	
३८	कक्षा ८, १० र कक्षा १२ मा सबोत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई मेयर छात्रवृत्ती कार्यक्रम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१५००००.००				०.००	
३९	वि.व्य.स.अध्यक्ष, शिक्षक अविभावक संघ का अध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धि क्षमता बिकास तालिम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		२२५०००.००				०.००	
४०	४ वटा विधामा विद्यार्थि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१५००००.००				०.००	
४१	शैक्षिक सरोकारवलाहरुसँग सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्बन्धि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१०००००.००				०.००	
४२	आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालयमा पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका र विषयगत शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		१०००००.००				०.००	
४३	आधारभुत विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोग सम्बन्धी आधारभुत तालिम	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		३०००००.००				०.००	
४४	प्रविधि तथा डिजिटल कन्टेन्टमा आधारित शिक्षण सिकाईकालागी तालिम संचालन	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		३०००००.००				०.००	
४५	आधारभुत तहको स्थानीय बिषयको पाठ्यक्रम छपाई	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड/ आन्तरिक		२५००००.००				०.००	
४६	सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकतामा आधारित भौतिक सुविधा सहायता (रुडरोगन, तथा भवन, कक्षा कोठा, फर्निचर, खेलमैदान, घेराबार, शौचालय, खानेपानि आदिको मरमत संभार / नया निर्माण) (नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनसार विद्यालयगत विनियोजन गर्ने)	संघीय सरकार राजस्व वांडफांड		३१७५०००.००				०.००	
	जम्मा			२३१७५०००.		६४२९३०७.५०		२७.७४	


राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)			८६८०००००				२९	
	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)			१९९०००००		५८९०८५९		३०	
	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान			५६१,०००		४३७५९०		७८	
	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान			७,७०९,०००		३२२९३४२		४२	
	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान			३७१,०००				०	
	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान			५,०९९,०००				०	
	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान			८८७,०००		८८७,०००		१००	
	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान			१,२१,९९०००		२१८२२७०		१८	
	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान			२,२२०,०००		०		०	
	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान			१६१,०००		०		०	
	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)			१,९०७,०००		२४९०००		१३	

(Signature)

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)			१३९,०००				०	
	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान			५४५,०००		५०००००		९२	
	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान			७,४८८,०००		०		०	
	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन			१७७,०००				०	
	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन			२,४३८,०००				०	
	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान			४,८४९,०००				०	
	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान			३५३,०००				०	
	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान			४,४२९,०००		१०४६१००		२४	
	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान			३२२,०००				०	
	GPE को सहयोगमा कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम			२००,०००				०	
	कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम			३४०००				०	
	कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम			४६६,०००				०	

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो चोमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)			१५०,०००		 रामग्राम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रामग्राम, जयलक्ष्मणपुरी (ब.सं.स.) लुम्बिनी प्रदेश		०	
	नमूना विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण अनुदान			१०,०००,०००				०	
	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)			२,५९६,०००				०	
	जम्मा			१५९६०१०००			३९६०३६०२		२५

सूचना तथा प्रविधि शाखा

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो चोमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१	कर्मचारीहरुलाई ICT Training			४०००००.००					
२	सेवा प्रति सन्तुष्टी सम्बन्धी सर्भे			१०००००.००					
३	डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिद तथा जडान			५०००००.००					
४	इन्टरनेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिद तथा जडान			५०००००.००					
५	Free Wifi Zone सिस्टम खरिद तथा जडान			५०००००.००		३२५०००			
६	इन्टरनेट कनेक्सन तथा मेशिनरी सामान खरीद (मदरसा तथा आधारभुत विद्यालयहरुमा)			५०००००.००		२५००००			
७	विभिन्न Software / Hardware को License Upgrade and Renew			५०००००.००					
८	स्मार्ट पालिका कार्यक्रम			२००००००.००					
९	ई हाजिरी जडान कार्य (नगरपालिका भवन, वडा कार्यालय स्कुल र हेल्थपोष्ट)			५०००००.००		५०००००			
१०	न.पा तथा वडा कार्यालयमा आई पि फोन जडान कार्य			५०००००.००		५०००००			
११	सि.सि.टि.भि जडान कार्य (नगरपालिका भवन, वडा कार्यालय, हाटबजार तथा शान्तिचौर)			२४०००००.००		४८००००			
	जम्मा			८४०००००.००	०.००	२०५५०००.००			

आर्थिक विकास शाखाको दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन(वित्तिय)

(Signature)


राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१	व्यवसाय दर्ता		४३ वटा व्यवसाय दर्ता र १० दिन व्यवसाय अनगमन						
२	बजार अनुगमन		२ पटक						
३	सहकारी अनुगमन		१० वटा						
४	उद्योग सिफारिस		५ वटा						
५	व्यवसाय दर्ता अभियान		१	१०००००.००					
२	खोला ठेक्का		तुरिया खोला						#####
			भरही खोला						७७९९२५.००
			जम्मा	१०००००.००					#####

गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम नियमित प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा (बार्षिक 2078/079)

१	नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ		85	2,160,000		708080			
	पि.आर.ए. सम्पन्न		150						वटा
	घरघुरी सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम ए)		150		160				जना
	सम्भाव्य लघु उद्यमीका रूपमा सहभागीहरूको छनौट(फाराम बी)		130		133				जना
	मौजुदा उद्यमीहरू जो सम्भाव्य लघु उद्यमीका रूपमा पहिचान भएका (फाराम सी)		40		43				जना
	ग्राहक वा बजार सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम डी)		10						वटा
	सीप तथा उपयुक्त प्रविधि सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम ई)		10						जना
	श्रोत सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम एफ)		10						
	वातावरण परीक्षण सम्पन्न (फाराम जी)		5						वटा
	लघु उद्यम समूहमा लघु उद्यमीको सङ्ख्या र लघु उद्यमी समूहको सङ्ख्या		10	64800	11				जना/वटा
	उद्यमशीलता विकास तालिम (टोपे/टोसे तालिम) लिने उद्यमीहरूको सङ्ख्या		130	172800	111				जना
	व्यावसायिक योजना तयार गरेको सङ्ख्या		14						वटा


क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	प्राविधिक सीप विकास तालिम लिने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या (सीप विकास तालिमको छुट्टै विवरण संलग्न गर्ने यहाँ सङ्ख्या मात्र उल्लेख गर्ने)		85						जना
	लघु कर्जा लिएका उद्यमीको सङ्ख्या		125	0		0			जना
	प्रविधि सहयोग प्राप्त भएका लघु उद्यमीको सङ्ख्या		10	324000		0			जना
	बजारीकरणमा सहयोग प्राप्त गरेका लघु उद्यमीको सङ्ख्या		125						जना
	नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या		85						जना
	नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या (वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका)		10						जना
	नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या (स्वदेशमा रोजगार गुमाएकाहरू)		0						जना
२	स्तरोन्नति सहयोग सम्बन्धी कृयाकलापहरू		40	400000		203250			
	टोई/टोजे तालिम लिने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या		0						जना
	लघु उद्यमीहरूको लागि प्रदान गरिने सहयोगको लागि आवश्यकता विश्लेषण गरिएका लघु उद्यमीको सङ्ख्या		80						जना
	व्यवसाय परामर्श सहयोग लिने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या		0						जना
	व्यावसायिक योजना परिमार्जन तथा पुनःसमीक्षा गर्ने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या		5						जना
	पुनर्ताजगी तथा एडभान्स तालिम (advance) लिनेको सङ्ख्या		40	400000	29	203250			जना
	प्रविधि प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीको सङ्ख्या		40	1400000		0			जना
	स्तरोन्नति सहयोग प्राप्त गर्ने जम्मा लघु उद्यमीको सङ्ख्या		40						जना
	स्तरोन्नतिबाट सिर्जना भएको जम्मा रोजगारी सङ्ख्या		40						जना
३	रूग्ण उद्यमीलाई पुनःसकृय बनाउन गरिने कृयाकलापहरू (रूग्ण र निस्कृय उद्यमीहरूका लागि मात्र)		0	0		0			
	उद्यमशीलता विकास पुनर्ताजगी तालिम प्राप्त गर्नेहरूको सङ्ख्या		0						जना



(Signature)

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	व्यावसायिक परामर्श सेवा प्राप्त गर्नेहरूको सङ्ख्या		10						जना
	व्यावसायिक योजना पुनरावलोकनमा सहयोग प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या		0						जना
	सीप विकास पुनर्ताजगी/एडभान्स तालिम प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या (विस्तृत विवरण छुट्टैपेश गर्ने)		40						जना
	प्रविधि सहयोग प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या (भैरहेका रुग्ण लघु उद्यमीहरूका लागि मात्र)		0						जना
	रुग्ण लघु उद्यमी पुनर्सक्रिय गराउन गरिएको सहयोग प्राप्त गर्नेको जम्मा सङ्ख्या		0						जना
	रुग्ण लघु उद्यमीबाट सकृय उद्यमीमा परिणत भएका लघु उद्यमी सङ्ख्या		0						जना
	रुग्ण उद्यम पुनर्सक्रिय गराएबाट श्रृजना भएको रोजगारी सङ्ख्या		0						जना
४	बजार सम्बन्धित सहयोग (नयाँ भइरहेका विद्यमान लघु उद्यमीका लागि)		0						
	लेवलिङ र ब्रान्डिङ सहयोग प्राप्त उद्यमीको सङ्ख्या (नयाँ लघु उद्यमीहरूका लागि मात्र)								जना
	जम्मा बजारीकरण सहयोग पाएका नयाँ लघु उद्यमीहरू								जना
	स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरेका भइरहेको लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या (भइरहेका लघु उद्यमीहरूका मात्र)								जना
	लेवलिङ र ब्रान्डिङ सहयोग प्राप्त उद्यमीको सङ्ख्या (भइरहेका लघु उद्यमीहरूका लागि मात्र)								जना
	बजारीकरण सम्बन्धी तालिम तथा अन्य सूचना प्राप्त उद्यमीहरूको सङ्ख्या (भइरहेको लघु उद्यमी)								जना
	जम्मा बजारीकरण सहयोग पाएका विद्यमान लघु उद्यमीहरू								जना
५	साझा सुविधा केन्द्र (उद्यम घर) सम्बन्धित सहयोग		1	500000		0			
	नयाँ साझा सुविधा केन्द्र स्थापना भएको सङ्ख्या र लाभान्वित नयाँ लघु उद्यमीहरू		0	0					वटा/जना
६	स्तरोन्नति (ग्राजुएट) का रूपमा पहिचान भएका उद्यमीहरूको सङ्ख्या		0						



राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
७	लघु वित्तसँग सम्बन्धित सूचना		0						
	नयाँ स्थापना भएको सहकारी र सदस्यहरूको सङ्ख्या		0						वटा/जना
	ऋण प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या		0						जना
	पहिलो पटक ऋण प्राप्त गर्ने नयाँ लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या		0						जना
	पहिलो पटक ऋण प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीहरूले प्राप्त गरेको ऋण रकम (रु.)		0						रु
	दोहोर्न्याएर ऋण प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या		0						जना
	दोहोर्न्याएर ऋण प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीहरूले प्राप्त गरेको ऋण रकम (रु.)		0						रु
	ऋण प्राप्त गर्नेको लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या		0						जना
	जम्मा प्राप्त ऋण रकम (रु.)		0						रु
८	अन्य								
	रोजगारी सिर्जना (नयाँ लघु उद्यमी सिर्जनाबाट)		80						जना
	थप रोजगारी सिर्जना (स्तरोन्नति सहयोग मार्फत)		40						जना
	गरिबीको रेखाबाट बाहिरिएका लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या		120						जना
	जम्मा			5,421,600		1,114,580			

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाई (सञ्चार र पहुँच अभियान सञ्चालन)	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चाल		३,८०,०००						
एम. आई . एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्त तथा पोशाक खर्च	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चाल		७,८६,०००			786000			
अन्य विविध खर्च-Periodic meeting costs of LGPCC	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चाल		२३,०००						
एम. आई . एस. अपरेटर र फिल्ड सहायको लागि सञ्चार खर्च	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चाल		८,०००			4800			
विभागले उपलब्ध गराएको तालिम खाका बर्मीजेम घटना दत्तो तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा नपा/गापा, वडा कार्यालयका कर्मचारीहरूको लागि तालिम तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चाल		४,६२,०००			200000			
अन्य विविध खर्च-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for increased social accountability	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चाल		६५,०००						
मेशिनरी आजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चाल		९६,०००						

(Signature)

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	एम. आई . एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक दैनिक भ्रमण भत्ता तथा यातायात खर्च	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चाल		१,५६,०००					
	मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ)	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चाल		१,८०,०००					
	स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन खर	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चाल		१,४४,०००					
	जम्मा			२,३००,०००		1066800			
	जेष्ठ नागरिक ७० माथी			७८०९६०००		२४६०४३७३	2070 जना		
	जेष्ठ नागरिक दलित ६० माथी			१४८४२८००		३७८५१८०	479 जना		
	एकल महिला ६० माथी			१५८००४००		४१३०८०३	515 जना		
	विधवा			२१५४६०००		५६७३७८०	707 जना		
	पूर्ण अपाङ्ग क वर्ग			४५४८६००		१३४६७५८	109 जना		
	आंशिक अपाङ्ग ख वर्ग			५८९८८१६		१६३००४८	255 जना		
	लोपोन्मुख जातजाती			६४१५९२०		१४३५४९६	171 जना		
	दलित बालबालिका			५३११४८८		११७९६३७	598 जना		
	जम्मा			१५२४६००२४	०	४३७८६०७५	4904 जना		
	जन्मदता						708		
	मृत्युदता						190		
	विवाहदता						590		
	सम्बन्धविच्छेद						14		
	बसाइसराइ आएको						586		
	बसाइसराइ जाने						275		
	जम्मा						2363		

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम

क	नीति, योजना तथा स्थानीय शासकीय प्रबन्ध								
१	नगरपालिकास्तरीय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा निर्देशक समिति बैठक			८००००					
२	वडास्तरीय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा निर्देशक समिति बैठक			११८८००		118000			
३	पोषण सम्बन्धी बाल अनुदानको प्रभावकारी उपयोगको लागी आमा तथा शिशु स्याहारकर्ता संग अन्तरकृया तथा अभिमुखिकरण			२०००००		200000			
४	पोषण कार्यक्रम अनुगमन			२५०००					
५	पोषण स्वयं सेवक निर्वाह भत्ता			२६००००		82000			
६	स्वयं सेवक पोशाक खर्च			१००००					
७	स्वयं सेवक संचार			६०००					
८	होडिङ्गबोर्ड जडान पोषण सम्बन्धी सूचना तथा सन्देश			१२००००					
	जम्मा			८१९८००					
ख	महिला तथा बालबालिका क्षेत्र								
१	महिला समितिका सदस्यलाई पोषण सम्बन्धी तालिम			१५००००					
२	लैङ्ग तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी सासुबुहारी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम								
३	सुनौलो हजार दिनका आमाहरु तथा किशोरीहरुलाई लैङ्गिक समता सम्बन्धी अनुशिक्षण								

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
४	बालबिवाह निवारणको लागि अभिभावक तथा किशोरीहरुलाई अभिमुखिकरण			१०००००					
	जम्मा			२५००००					
ग	स्वास्थ्य क्षेत्र								
१	पोषण सामग्री ढुवानी			४००००					
२	ओटीसीहरु सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य कर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि सञ्चार, यातायात तथा उत्प्रेरण खर्च			३००००					
३	ओटीसीको स्थापना तथा सुद्विडिकरण वा पोषणको लेखाजोखा			१०००००					
४	पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था			१०००००					
५	पोषण कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण			३००००					
	जम्मा			३०००००					
घ	शिक्षा क्षेत्र								
१	विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय तथा फोहोर बिसर्जनका लागि सेनेटरी पैड बिसर्जन गर्ने मेसिन खरीद			१५००००					
२	मा.वि. स्तरिय वक्तृत्वकला			०					
३	पोषण दिवा खाजा कार्यक्रममा संयोजकहरुलाई अभिमुखिकरण			५००००					
४	अभिभावक तथा समुदायका सदस्यहरुलाई पोषण शिक्षा सम्बन्धि सचेतना			१०००००					
३	पोषण सुधारको लागि विद्यालयमा खानेपान तथा सरसफाई योजना अनुदान			६०००००					
	जम्मा			११०००००					
ङ	खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र								
१	फिल्टर बितरण ढुवानी सहित								
	जम्मा			०					
च	कृषि विकास क्षेत्र								
१	तरकारीको बिउ बितरण			१०००००					
२	च्याउको बिउ र प्लाष्टिक बितरण			२५०००					
३	कृषि सामग्री बितरण (स्प्रेयर, हजारी ५ली., प्लास्टिक टे)			२२५०००					
	जम्मा			३५००००					
छ	पशुपंक्षी विकाश क्षेत्र								
१	सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई कुखुराको चल्ला बितरण			२६००००					
२	कुखुराहरुको लागि आहार (दाना) तथा औषधी बितरण			१५००००					
३	कुखुराहरुको चल्ला र दाना ढुवानी			४०२००					
४	सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई कुखुरा पालन सम्बन्धी तालिम			२३००००					
	जम्मा			६६०२००					
	कुल जम्मा			३५०००००					
	भौतिक पूर्वाधार विकास महाशाखा								

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च			१५०००००		५४०३९		२३.६०	
	निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च			२००००००		०		८.४०	
	जोनिङको लागी परामर्श सेवा खरिद			०		०		०.००	
	भोगडाहिन क्षेत्र बिकासको डि.पि.आर.निर्माण			१००००००		०		०.००	
	ल्यण्ड फिल साइटको डि.पि.आर.निर्माण			५००००००		०		०.००	
	स्टेडियम निर्माणका लागि डि पी आर तयारी गर्ने कार्य			४१५००००		३९०००६		९३.९८	
	सडक तथा नालाको लागी डि पि आर तयारी गर्ने कार्य (औद्योगिक क्षेत्र)			५००००००		४९७२००		९९.४४	
	सण्डामा Solid Waste Management का लागि डि.पि.आर निर्माण (Biogas)			१५००००००		०		०.००	
	पण्डितपुर र मधपुर रुपन्देही जोडने पुलको डि.पि.आर निर्माण			१०००००००		०		०.००	
	पोखरापाली देखी ऐचावल हुदै भुसुनापुर सडक निर्माणका लागि डि पि आर तयार गर्ने कार्य			५००००००		४९५९२७		९९.१९	
	हडैया पोखरी / पार्कको डि.पि.आर.निर्माण			५००००००		०		०.००	
	मूल वाटोको प्रवेशद्वारको डि.पि.आर.निर्माण			१०००००००		०		०.००	
	सण्डा जमुवाड जोडने पुलको डि.पि.आर.निर्माण			१०००००००		०		०.००	
	सेवा र परामर्श खर्च			१०००००००		८९७०५८		८९.७१	
	नगर सभाहल निर्माणका लागि डि पी आर तयार गर्ने			१०००००००		०		०.००	
	रामजानकी मन्दिर देखि घिनहा प्रा. वि जोडने पुलको डि.पि.आर निर्माण, सुक्रौली			१०००००००		०		०.००	
	कोलिय पिस गार्डनका लागि डिपिआर तयार गर्ने			१०००००००		९९५५३०		९९.५५	
	भवन तथा बस्ती विकासको नक्सा पास सम्बन्धी Software			८००००००		०		०.००	
	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च			१२००००००		९६०००		८.००	
	शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता			१०००००००		०		०.००	
	स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सहायता			१०००००००		०		०.००	
	उपभोक्ता समिति तथा गैर सरकारी संस्था सहायता			१०००००००		६४९९५		६.५०	
	धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था सहायता			२०००००००		१८०००		०.९०	
	अन्य सस्था सहायता (आ.स.)			५०००००००		२१८२१५		४३.६४	
	जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन अनुदान			३००००००		०		०.००	
	सशस्त्र प्रहरीबललाई शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन अनुदान			३००००००		०		०.००	
	दृष्टिबिहिन तर्फको स्रोतकक्षाको व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि आदर्श मावि परासिलाई अनुदान			१००००००		०		०.००	
	राष्ट्रिय अनुसंधान कार्यालय परासीलाई कार्यालय व्यवस्थापनका लागि अनुदान			४८००००		०		०.००	
	शित भण्डार निर्माणका लागि अनुदान			४०००००००		०		०.००	
	जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन नगद अनुदान			३००००००		२०००००		६६.६७	
	सशस्त्र प्रहरी बललाई साना पूर्वाधार निर्माण नगद अनुदान			३००००००		२९७२५८		९९.०९	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	मालपोत कार्यालयलाई कार्यालय व्यवस्थापन नगद अनुदान			५०००००				०.००	
	ताेनवा प्रतिकालय निर्माण			१०००००				०.००	
	अमरवन रेडक्रस भवन निर्माण			५०००००				६७.६५	
	रामग्राम १२ मा रेडक्रस भवन निर्माण			५०००००	०			०.००	
	वडा कार्यालय भवन निर्माण (वडा नं. १२)			१८१५०००		५८९७४४		३२.४९	
	वडा कार्यालय भवन निर्माण (वडा नं. २)			१५८००००		३५००००		२२.१५	
	आधारभूत विद्यालय लोहसडाको अधुरो भवन निर्माण अनुदान			८०००००	०			०.००	
	वडा कार्यालय भवन निर्माण (वडा नं. १)			१३५५०००	०			०.००	
	उद्योग वाणिज्य संघ पूर्वाधार निर्माण			२००००००	०			०.००	
	शिव मन्दिर पूर्वाधार निर्माण,पटखौली वडा नं. १७			१२०००००	०			०.००	
	वडा कार्यालय भवन निर्माण (वडा नं. ६)			१२२००००	०			०.००	
	ऐचावलमा सामुदायिक भवन निर्माण			१००००००		६८४३३६		६८.४३	
	रामजानकी मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य , वडा नं. १२			१००००००	०			०.००	
	करमैनी विद्यालयको पखाल निर्माण			५००००००	०			०.००	
	वडा कार्यालय छत ढलान (वडा नं. १३)			१००००००	०			०.००	
	अधुरो भगवती मन्दिर धर्मशाला निर्माण रामग्राम १७			५००००००	०			०.००	
	अखण्ड शुख केन्द्र भवन निर्माण, वडा नं. १६			१००००००	०			०.००	
	बैठक हल पार्टीशन			५००००००		४९९०८२		९९.८२	
	सामुदायिक भवन निर्माण वडा न २			१००००००	०			०.००	
	पत्रकार महासंघको भवन निर्माण			१००००००	०			०.००	
	जोकवार दुर्गा मन्दिर निर्माण			७००००००		६७८६७७		९६.९५	
	साना किसान कृषि सहकारी सस्था बन्जरीयाको मलखाद्य भवन निर्माण कार्य			३००००००	०			०.००	
	उत्तम बालहित माध्यमिक विद्यालय उर्जैनिको अधुरो भवन निर्माण अनुदान			८००००००	०			०.००	
	अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण ऐचावल			५००००००	०			०.००	
	नगरपालिका परिसरमा मन्दिर निर्माण			१००००००	०			०.००	
	स्वास्थ्य चौकी निर्माण वडा नं. १७			२००००००	०			०.००	
	योग तथा जेष्ठ नागरीक सत्संग भवन निर्माण			१५०००००	०			०.००	
	ननई चर्च निर्माण			१००००००	०			०.००	
	उत्तम बालहित माध्यमिक विद्यालय उर्जैनिको अधुरो भवन तथा कम्पाउण्डवाल निर्माण अनुदान			०	०			०.००	
	अधुरो खोप केन्द्र निर्माण (दुई स्थानमा)			५००००००	०			०.००	
	नगरपालिका परिसरमा रहेको क्यान्टिनमा ट्रेस निर्माण			१५०००००	०			०.००	
	आवस्यकतामा आधारित भौतिक सुविधा सहायता (भवन, कक्षा कोठा, फर्निचर, खेलमैदान ,घेराबार, छात्रा मैत्री शौचालय , खानेपानि आदिको मरमत संभार तथा नया निर्माण)			३७००००००		३३८८९८९		९१.५९	
	नगरपालिका परिसरमा कम्पाउण्डवाल मर्मत			५००००००	०			०.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	विद्यालयमा एकै रंगको रंगरोगन गर्ने कार्य			४००००००	०			०.००	
	वडा कार्यालयहरू मर्मत सम्भार			१००००००	०			०.००	
	कक्षा ११ का छात्राहरूलाई साईकल वितरण कार्यक्रम			१५०००००	०			०.००	
	न.पा तथा वडा कार्यालयमा आई पि फोन जडान कार्य			५०००००	०			९९.०५	
	गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि मेडिकल औजार एवम उपकरण खरिद			५०००००		४९६८९४		९९.३८	
	स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मेशिनरी सामान खरीद			३५०००००	०			०.००	
	मेशिनरी तथा औजार			३००००००		७९६७४८		२६.५६	
	सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर/ प्रिन्टर वितरण कार्यक्रम			४०००००	०			०.००	
	सभै सम्बन्धी सामग्री खरिद			२०००००	०			०.००	
	टोटल स्टेशन खरिद			३१००००	०			०.००	
	टोटल स्टेशन खरिद			१९००००	०			०.००	
	फनिचर तथा फिक्चर्स			१००००००		१००००००		१००.००	
	बैठक हलका लागि फनिचर खरिद			५०००००	०			०.००	
	स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि फनिचर खरिद			३५०००००	०			०.००	
	नगरपालिकाको नगर सभा हल फर्निचिग र ब्यवस्थापन अल्या.			१९००२१९	०			०.००	
	हलाकी देखी उत्तर कसीया सडक सम्म सडक निर्माण			१००००००	०			०.००	
	जितपुर देखी लक्ष्मीपुर जोडने बाटो वडा नं. ४ र १०			५००००००	०			०.००	
	खानेपानी टोल ४ वटा बाटो निर्माण			८००००००	०			०.००	
	पोखरापाली-एचावल- पत्थरदेवा सडक स्तरोन्ती वडा नं.६ र १४			७५०००००	०			०.००	
	अमहवा अधुरो सडक कालो पत्रे			१३०००००	०			०.००	
	सडक बोर्ड नेपालको लागत सहभागीता			४११३०००		४११३०००		१००.००	
	यदुको घर देखी उत्तर नाला निर्माण कार्य			५००००००	०			०.००	
	रावणखण्डा खोलामा पुल ,जितपुर देखी लक्ष्मीपुर जाने सडक मर्मत अल्या			८००००००	०			०.००	
	पुरानो हलाकी सडक स्तरोन्नती , सुक्रौली			७५०००००		६५८०७८		९४.०१	
	भुसानपुर सडक निर्माण			५००००००	०			०.००	
	देउरवा चोक देखी पूर्व सडक निर्माण		०		०			०.००	
	मन्झरीया अधुरो नाला निर्माण तथा सडक स्तरोन्नती			५००००००	०			०.००	
	अधुरो शिक्षा मार्ग पि सि सि ढलान गर्ने कार्य , घिनाह			१३५००००		८७२२४४		६४.६१	
	फकिरी चौधरीको घर अगाडी नाला निर्माण			३००००००	०			०.००	
	महवारी सडकमा माटो पूर्ण कार्य			२५०००००	०			०.००	
	जोकवार देखी करमैनी सम्म सडक निर्माण			१५०००००	०			०.००	
	लखी सुनारको घर देखी उ.वा.संध सम्म सडक संरचना सुधार तथा निर्माण कार्य			८००००००	०			०.००	
	देउरवा चोक देखी पूर्व सडक नाला निर्माण			२००००००	०			०.००	
	परसावल नाला मर्मत गर्ने कार्य			५००००००	०			०.००	
	काशीपुर पुल निर्माण			३६०००००	०			०.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	त्रिलोकपुर सडक निर्माण			१०००००		०		०.००	
	हैण्ड पम्प खरिद गर्ने कार्य			३५००००		०		०.००	
	गोविन्द गुप्ताको घर देखी दलित बस्ती सम्म सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य,नदवा			१०००००		०		०.००	
	अमहवा अधुरो सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य			५०००००		०		०.००	
	इशहाक मियाको घर देखी कसजु निवास घर अगाडी सम्मको बाटो निर्माण			५०००००		०		०.००	
	शिक्षा कार्यालय सडक नाला निर्माण			१००००००		०		०.००	
	दुर्गा मन्दिर जाने बाटो पि.सि.सि. ढलान गर्ने कार्य सुक्रौली			३०००००		०		०.००	
	पिपरहिया गाँउ भित्र सडक निर्माण , वडा नं. १७			१००००००		९७५२६९		९७.५३	
	कल्भर्ट निर्माण बरारी			७०००००		०		०.००	
	बैरीहवा चन्द्रगढी सडक निर्माण			२१०००००		०		०.००	
	रमेश गिरीको घर देखी गुलाब चन्दको घर सम्म सडक निर्माण			७०००००		०		०.००	
	बकेनवा अधुरो सडक पि सि सि गर्ने कार्य			५०००००		०		०.००	
	रकसहवा गाउँकाे सडक कालाे पत्रे			२५०००००		०		०.००	
	छोटकी पिपरहीया ढल निर्माण वडा नं. १७			१००००००		९७५४७३		९७.५५	
	सण्डा गाउँ देखि पश्चिम मंगलनगर सम्म सडक कालोपत्र वडा नं. १			२५०००००		०		०.००	
	डाइवरटोल विभिन्न सडक तथा नाला निर्माण			३१०००००		५०००००		१६.१३	
	धरमपुरदेखी कुन्दूपलट मूल सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य			८५००००		७८६५३०		९२.५३	
	अौद्योगीक क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य			२००००००		०		०.००	
	हकुईमा साबिक वार्ड नं. ५ मेन सडकबाट पश्चिम सडक स्तरोन्नती			५०००००		०		०.००	
	हिमानी स्कुल देखी दक्षिण नाला निर्माण			८०००००		०		०.००	
	ल्याण्डफिल साईट जाने बाटो स्तरोन्नती गर्ने कार्य			२००००००		०		०.००	
	जमुनिया मेन सडक देखी पश्चिम पि.सि.सि तथा नाला निर्माण			५०००००		०		०.००	
	महवारी सडक कालोपत्र वडा नं. १७			२५०००००		०		०.००	
	ओमशान्ती चोक देखी उत्तर सम्म सडक निर्माण			१५०००००		०		०.००	
	लाईन नं. २ धरमपुर सडक स्तरोन्नती			५०००००		०		०.००	
	देवगाउ सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य			३५००००		०		०.००	
	कसिया गाँउ देखि पोखरी सम्म सडक ढलान गर्ने कार्य वडा १२			५०००००		०		०.००	
	बडकी पिपरहीया ढल निर्माण वडा नं. १७			१००००००		९७६९३९		९७.६९	
	कुनवार मूल सडक देखी मंदिर सम्म सडक निर्माण			५०००००		०		०.००	
	धरमपुर ३ नं. लाईन सडक स्तरोन्नती			५५००००		०		०.००	
	वाल मंदिर सडक कालो पत्रे तथा नाला निर्माण कार्य			९१७२८६		८८४९१३		९६.४७	
	सामुहिक आवास जाने सडक स्तरोन्नती वडा नं. १८			५०००००		०		०.००	
	धरमपुर सडक स्तरोन्नती वडा नं. १८			२५०००००		०		०.००	
	उद्योग वाणिज्य संघको बाटो पूर्व सम्म सडक नाला निर्माण			१३०००००		९३७१३१		७२.०९	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	सबुनी मेन सडकबाट पूर्व पि.सि.सि गर्ने कार्य			५०००००		०		०.००	
	ईमिलीटोलको केरवानी जाने सडक ढलान कार्य			५०००००		०		०.००	
	देवगाव भित्र मूलबाटो पश्चिमतर्फ सडक निर्माण			१००००००		०		०.००	
	सामुदायिक भवन देखि गल्लामण्डी सम्म नाला निर्माण पोखरापाली			१००००००		०		०.००	
	कंचनहवा देखी उत्तर सडक निर्माण			०		०		०.००	
	रावन खण्डा पुल निर्माण कार्य लागत सहभागीता			९००००००		०		०.००	
	नाला र पिच निर्माण मालपाेत कार्यालय देखी सुनवल सडक सम्म अल्या.			५००००००		४९८०७८		९९.६२	
	ननई सडक निर्माण (मेन सडक)			१७००००००		६९७४९२		४१.०३	
	पुरानो न.पा.चोक देखी लखी सुनारको घर सम्म र नेपाल टेलीकम चोक सम्म सडक संरचना सुधार तथा निर्माण कार्य			८००००००		२२४३८४६		२८.०५	
	प्रसवाल देखि कुन्द्रुपलट मूल सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य			१५००००००		१३३६७०५		८९.११	
	पोखरापालि नाला निर्माण			३०९७६६		०		०.००	
	त्रिलोकपुरमा नाला निर्माण १६			१३००००००		०		०.००	
	डाङभरटोलमा अधुरो पि.सि.सि ढलान गर्ने कार्य रामग्राम ५			३००००००		०		०.००	
	रावन खण्डा पुल निर्माण कार्य लागत सहभागीता			२७५३८४७		२६५२०४०		९६.३०	
	धरमपुर लाईन नं. ५ सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य			५००००००		०		०.००	
	रामग्राम नगरपालिकाको रिङ्गरोड निर्माण			०		०		०.००	
	प्रकाश चौधरीको घर जाने सडक स्तरोन्नती हकई			५००००००		०		०.००	
	वडा नं. ३ र ५ मा अधुरो नाला निर्माण			५००००००		०		०.००	
	घिनाहा प्रा.वि अगाडीको सडक पि.सि.सि गर्ने कार्य			५००००००		०		०.००	
	शंकर राँनियारको घर देखि दक्षिण भिमल यादवको घर सम्म पर्ने गल्लीमा १४ फिटको बाटो विस्तार गरि दुवै तर्फ नाला अल्या.			५००००००		०		०.००	
	बकेनवा पुरानो हलाकी सडक तथा नाला निर्माण			१३५०००००		१३१६८१०		९७.५४	
	नौडिहवा सडक निर्माण वडा नं. १०			१०००००००		०		०.००	
	घिनहा देखी बडगो भट्टा सम्म सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य			१०००००००		०		०.००	
	रावणखण्डा खोलामा पुल ,जितपुर देखी लक्ष्मीपुर जाने सडक			४५०००००		०		०.००	
	अधुरो पिपरहीया देखि मधवलिया सडक कालो पत्रे निर्माण कार्य			१५००००००		१३३९५३४		८९.३०	
	शिवकुटी मन्दिर मार्ग निर्माण , वडा नं. १७			५००००००		०		०.००	
	तोनवाचोक तथा दक्षिण बाटो निर्माण			१९५०००००		०		०.००	
	नदीया टोलमा पि.सि.सि ढलान गर्ने कार्य			४००००००		०		०.००	
	कल्भर्ट विस्तार कार्य जमुवाड देखि सिवानगढ जाने बाटो			९८३०४३		६२५७४३		६३.६५	
	ओमशान्ती भवन अगाडी देखी पूर्व सडक निर्माण			१५००००००		०		०.००	
	उनवच देखी चम्कीपुर सम्म सडक निर्माण			४०००००००		०		०.००	
	श्याम प्रितको घर देखी रामदासको घर सम्म सडक निर्माण, उनवच			१०००००००		०		०.००	

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	काशिपुरकाे पुलको दाया बायाँ सडक निर्माण कार्य			०		०		०.००	
	सण्डा देखी नौरगाटोल सहवाटिकर सम्म सडक निर्माण			२००००००		०		०.००	
	तोनवा गाँउमा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य			२००००००		०		०.००	
	दुर्गाटोल देखी उत्तर पाल्ही भट्टी सम्म सडक तथा नाला निर्माण			५००००००		०		०.००	
	कोटही माइ मन्दिर देखी नरेश चौधरीको घर सम्म पुरानो बाटो मर्मत गर्ने कार्य			४०००००		०		०.००	
	महुवारी देखी पिपरहीया सम्म नाला सहित सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य			१३०००००		१२४२४१९		९५.५७	
	पिपरहिया चोक देखी करमैनी सम्म सडक निर्माण			०		०		०.००	
	धरमपुर ४ नं. लाईन सडक स्तरोन्नती			७००००००		०		०.००	
	अधुरो पशु कार्यालय देखि कशिया सडक सम्म कालो पत्रे गर्ने कार्य			५००००००		४९६२७७		९९.२६	
	सडक बोर्ड नेपालको लागत सहभागीता			३५००००००		०		०.००	
	लखी सुनारको घर देखी उ.वा.संध सम्म सडक संरचना सुधार तथा निर्माण कार्य			४२२२८१६		१६२१६१७		३८.४०	
	कृष्ण पथ वाटो कालोपत्रे गर्ने कार्य (चौपारी देखी रामजीकाे घर सम्म)			१५०००००		१४३८४६८		९५.९०	
	सडक मर्मत			२००००००		१९६९६१		९८.४८	
	बड्गो गाँउको सडक निर्माण			१००००००		०		०.००	
	नन्दलाल यादवको घर जाने सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य, घिनहा			४००००००		०		०.००	
	डाइभर र आदर्श टोल नाला निर्माण ३२५			२२००००००		०		०.००	
	बसपार्क अगाडी नाला निर्माण			५००००००		०		०.००	
	कसिया अधुरो नाला निर्माण(सशस्त्र प्रहरीबलको पछाडी)			३५०००००		०		०.००	
	चन्द्रगढी नाला निर्माण			२००००००		०		०.००	
	कोटहई मार्ग निर्माण वडा नं. ४			१००००००		०		०.००	
	दुलो कुनवार भित्री बाटो निर्माण			१००००००		०		०.००	
	राधुको मिल देखि सानो पचगावा गाउ सम्म सडक स्तरोन्नती			५००००००		४८८७५३		९७.७५	
	फ्युचर लाईट स्कूलको पछाडी बस्तीमा सडक निर्माण, वडा नं. ४			२०००००००		०		०.००	
	हकुईचोक देखी दक्षिण कुलो निर्माण			१०००००००		०		०.००	
	अहिरौली सडक कालोपत्रे निर्माण			२१६७७१३		११६४४७३		५३.७२	
	धरमपुर ५ नं. लाईन सडक स्तरोन्नती			७००००००		०		०.००	
	ज्ञान्ती कोहारको घर देखी पश्चिम तर्फ सडक स्तरोन्नती घोडपाली			५००००००		०		०.००	
	सबुनी मेन सडकबाट पश्चिम पि.सि.सि गर्ने कार्य			५००००००		०		०.००	
	कल्भर्ट निर्माण हकुई			५००००००		०		०.००	
	पशु कार्यालय देखि कशिया सडक सम्म कालो पत्रे गर्ने कार्य			६८८०५४		६७०६४८		९७.४७	
	रेक्सहवा सडक निर्माण गर्ने कार्य			२०००००००		०		०.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	बजार क्षेत्रमा लहरे बत्ति जडान अल्या.			७०००००		४३७६२०		६२.५२	
	सडक बत्ती व्यवस्थापन			६५९०००		४३७६२०		१५.०३	
	नगरक्षेत्र भित्रका बियुत तार पोल स्थानान्तरण अल्या.			१४०२६५४		०		०.००	
	ट्रास्फरमर खरिद तथा व्यवस्थापन			८०००००		०		०.००	
	देवागाड पिडुरा घोलामा तटबन्ध गर्ने कार्य			४०००००		०		०.००	
	रावन खण्डा घोलाको कच्ची तटबन्ध निर्माण कार्य			८०००००		०		०.००	
	झरही खोला सरसफाई कार्यक्रम			१५०००००		०		०.००	
	नगरपालिका परिसरमा खानेपानी मोटर जडान तथा संचालन			५०००००		४९६२५६		९९.२५	
	खानेपानी टंकी निर्माण र ब्यवस्थापन कार्य घनश्यामपुर			१४०००००		०		०.००	
	खानेपानी टङ्की निर्माण तथा ब्यवस्थापन गर्ने कार्य, रामग्राम-१४, अमरौट			५००००००		०		०.००	
	खानेपानी टङ्की निर्माण तथा ब्यवस्थापन गर्ने कार्य, रामग्राम-१८, धरमपुर			५००००००		०		०.००	
	सार्वजनिक खानेपानी निर्माण (बुद्धचाेक) अल्या.			१५०००००		०		०.००	
	सिचाई बोरिङ्ग गर्ने कार्य वडा नं. १८			१००००००		०		०.००	
	सिचाई बोरिङ्ग गर्ने कार्य वडा नं. १७			५००००००		४८२२४१		९६.४५	
	नगरपालिका परिसरमा खानेपानी टंकी निर्माण			२५००००००		०		०.००	
	सिचाई बोरिङ्ग गर्ने कार्य वडा नं. ९			५००००००		४८०२६८		९६.०५	
	सिचाई बोरिङ्ग गर्ने कार्य वडा नं. ७			५००००००		४८३५१८		९६.७०	
	खानेपानी ब्यवस्थापन अल्या.			६०९२४८		०		०.००	
	वातावरण कोष			२०००००००		०		०.००	
	नगरपालिका भित्र निर्माण सम्पन्न सडक हरियालि प्रवर्द्धन कार्यक्रम			२०००००००		०		०.००	
	सार्वजनिक शाैचालय निर्माण बुद्ध चाेक परासी अल्या.			२११३२४१		०		०.००	
	शाैचालय निर्माण रेडक्रस सोसाइटी परासी			५००००००		०		०.००	
	ल्याण्डफिल साईट व्यवस्थापन कार्य			२०००००००		०		०.००	
	खरको छाना मुक्त गर्ने अभियान कार्यक्रम (पाइप, जस्तापाता वितरण प्राविधिक ल.इ.को आधारमा रु. २० हजार नबढने गरी)			४९४३९२५		०		०.००	
	धरम पोखरी पार्क निर्माण			१०००००००		०		०.००	
	आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य निर्माण कार्य			३५७७६३७.६१		२५२३३१२		७०.५३	
	आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य निर्माण कार्य			३७००००००		०		०.००	
	सभा गृह निर्माण कार्य बहवर्षिया			१६६०००००		०		०.००	
	नगरपालिका परिसरमा पार्किंग स्थल निर्माण			५०००००००		०		०.००	
	जाैरहरी पार्क (बाल उद्यान) सामागी खरिद			२०००००००		०		०.००	
	कब्रिस्तान तार बार गर्ने कार्य रामग्राम १३			३०००००००		०		०.००	
	जाैरहरी पार्क निर्माण पाेखरापाली अल्या.			१०००००००		०		०.००	
	माछा पोखरी निर्माण (५० प्रतिशत अनुदान)			५०००००००		०		०.००	
	माछा पोखरी निर्माण (५० प्रतिशत अनुदान)			५०००००००		०		०.००	
	हाटवजार ब्यवस्थापन वडा नं १७ अल्या			२०००००००		१२९७९८०		६४.९०	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	खेलकूद पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम (स्टेडियम) वडा नं. ४			५००००००		५००००००		११.४०	
	रामग्राम स्तुपा क्षेत्र सौन्दर्यिकरण गर्ने कार्य			०		०		०.००	
	रामग्राम स्तुपा क्षेत्र सौन्दर्यिकरण गर्ने कार्य			०		०		०.००	
	सार्वजनिक जग्गा पहिचान संरक्षण, सम्बर्द्धन र ब्यवस्थापन अल्या.			०		०		०.००	
	मर्मत सम्भार कोष			४००००००		०		०.००	
	लोकतान्त्रिक चोकमा लोकतान्त्रिक स्तम्भ निर्माण अल्या.			२००००००		०		०.००	
	हाटवजार ब्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम १७ पटखौली लागत सहभागीता			३०००००		०		०.००	
	बाल बुद्ध मूर्ति स्थापना रामग्राम स्तुप विश्राम गृह अगाडी उजैनी			२००००००		०		०.००	
	भगवती मन्दिर धर्मशाला निर्माण कार्य १७			१००००००		९७६४८७		९७.६५	
	बुद्धचोक परिसर व्यवस्थापन गर्ने कार्य			५०००००		०		०.००	
	स्काउट भवनको पूर्वाधार ब्यवस्थापन रामग्राम			२०००००		०		०.००	
	पोखरीमा घाट बनाउने सुक्रौली			०		०		०.००	
	हडैया पोखरी पार्क निर्माण			१००००००		०		०.००	
	ट्राफिक ब्यवस्थापन			३९६६००		३९००००		९८.३४	
	पाल्ही बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण			३७०००००		१५७०९१२		४२.४६	
	जौरहरी पार्क निर्माण कार्य पोखरापाली			३३४८९३२		०		०.००	
	सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकतामा आधारित भौतिक सुविधा सहायता (रडरोगन, तथा भवन, कक्षा कोठा, फर्निचर, खेलमैदान, घेराबार, शौचालय, खानेपानि आदिको मरमत संभार / नया निर्माण) (नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनसार विद्यालयगत विनियोजन गर्ने)			३१७५०००		०		०.००	
	राम जानकी मन्दिर बाउन्डी निर्माण			८०००००		७९७७२७		९९.७२	
	हरित विद्यालय कार्यक्रम			८०००००		८०००००		१००.००	
	सिचाइ आयोजनाको गुर्योजना अल्या			६१४१६८		०		०.००	
	कूनवार रामजानकी मंदिर निर्माण			२१०००००		११६४९०१		५५.४७	
	सरस्वती प्रा.वि बरारी देवगावको अधुरो भवन निर्माण			१३०००००		१२६९६५७		९७.६७	
	पर्यटकीय भवनको कम्पाउण्डवाल निर्माण, उजैनी			८०००००		०		०.००	
	बन देबी पार्क ब्यवस्थापन कार्य जमुवाड			१३०००००		०		०.००	
	परासी हाटवजार मदरसा व्यवस्थापन गर्ने कार्य			३६८१०२		३५२९४२		९५.८८	
	क्लक टावर -घण्टा घर- निर्माण अल्या.			४६०००००		०		०.००	
	प्रकोप ब्यवस्थापन कोष			२००००००		०		०.००	
	बनदेवी मन्दिर क्षेत्र सुन्दरिकरण गर्ने कार्य			५०००००		४८३१२०		९६.६२	
	अमरवन स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा स्थापनाको लागि व्यवस्थापन खर्च			५०००००		०		०.००	
	उत्तम बालहित माध्यमिक विद्यालय उजैनिको कम्पाउण्डवाल निर्माण अनुदान			७०००००		०		०.००	
	Welcome Board (नगरपालिका सिमानामा) जडान गर्ने कार्य			१२५००००		०		०.००	

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	पचगांवा कब्रस्थानमा पूर्वाधार निर्माण			८०००००		६२०९०६		७७.६१	
	धरमपुरमा खेल मैदान निर्माण अल्या.			०		०		०.००	
	अमरवन रेडक्रस भवन निर्माण अमरौट			३५६५६९		०		०.००	
	जनता मा.वि लक्ष्मपुर बाउण्ट्रीवाल निर्माण वडा नं. १०			१००००००		०		०.००	
	हकुई हिमाली बाटोको मन्दिर व्यवस्थापन			३०००००		२९३०६०		९७.६९	
	बिभिन्न स्थानमा बुद्ध मूर्ति स्थापना र ब्यवस्थापन अल्या.			१००००००		०		०.००	
	भ्याक्सीन कोल्ड चैन केन्द्र स्थापना एवम ब्यवस्थापन			०		०		०.००	
	रेडक्रस भवन निर्माण			५०००००		०		०.००	
	जौरहरी पार्क निर्माण			४००००००		८५१७५४		२१.२९	
	व्यवसायिक भवन तथा बाल उद्यान पार्क निर्माण शान्तीचौर शिशमघारी			३००००००		०		०.००	
	पार्क निर्माण गर्ने कार्य ,वडा नं. २			०		०		०.००	
	आखा शिविर			५००००		०		०.००	
	खेलकूद सामग्री बितरण अल्या			१०००००		०		०.००	
	वडा कार्यालय निर्माण			८०००००		०		०.००	
	सण्डा गाउ वाट पूर्व तिर कपसिहवा वाटो निर्माण गर्ने			३०००००		०		०.००	
	सहवाटिकर गाउ देखि उत्तर पश्चिम नयाँ पिच बाटो सम्म बाटो स्तरोन्नती गर्ने कार्य			५०००००		०		०.००	
	इसहाकको खेत देखि सिधा दक्षिण कुलोको साइडबाट कृषि सडक शिक्षा कार्यालय जाने बाटाे देखि रावण खण्डा समय			१७१०००		०		०.००	
	नयाँ कृषि सडक रेखांकन सहवाटिकर गाउ पश्चिम			३०००००		०		०.००	
	मुस्लीम मार्ग को वाटो निर्माण गर्ने			४०००००		०		०.००	
	सामुदायिक भवनको बाटोको पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्य			२०००००		०		०.००	
	बिद्युत पछाडी सडक स्तरोन्नती कार्य			१०००००		०		०.००	
	आवश्यकता अनुसार पूरै वडामा नाला निर्माण गर्ने			२०००००		०		०.००	
	सण्डा गाउ देखी दक्षिण र सहवाटीकर गाउ सम्म सडक मर्मत कार्य			०		०		०.००	
	नयाँ कृषि सडक रेखाङ्कन (परिवार नियोजन पश्चिमको कुलोबाट) सहवाटिकर			०		०		०.००	
	सहवाटिकर अधुरो नाला निर्माण			४०००००		३८५७६३		९६.४४	
	शिक्षा टोल बाटो मर्मत कार्य			४०००००		०		०.००	
	बाटो मर्मत पूरै वडा			३५००००		१४३७३५		४१.०७	
	सडक मर्मत कार्य पूरै वडा			४०००००		०		०.००	
	पूरै वडामा पोल बत्ती जडान र मर्मत			१५००००		०		०.००	
	बिजुली बत्ती जडान कार्य			५००००		०		०.००	
	सिचाई ब्यवस्था सण्डा			२०००००		०		०.००	
	नाला निर्माण सहवाटिकर			०		०		०.००	
	अधुरो नाला निर्माण सहवाटिकर अल्या			३८००००		०		०.००	
	हजार दिनको आमालाई पोषण सामग्री वितरण कार्यक्रम			१०००००		०		०.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	वडा कार्यालयको भवन निर्माण			५०००००		०		०.००	
	वडा कार्यालयको फनिचर तथा फिक्चर्स			१०००००		०		०.००	
	हाट वजार टोलमा ड्रेन मर्मत तथा स्लेब निर्माण			२०००००		०		०.००	
	कालिका टोलको फेकु शाहको घरदेखि लगन अग्रहरी अधुरो वाटो पि.पि.सी. ढलान र स्लेब			१५००००		१३८१३२		९२.०९	
	वटो मर्मत संभारको लागि ग्राभल र माटो			३०००००		२९१९२९		९७.३१	
	असरफको घर देखि मदरसाको कुना सम्म नाला निर्माण र निजामुद्दीन अन्सारी तथा बिजय जायसवालको जग्गा निर कल्भर्ट मरम्मत र नाला स्लेब निर्माण			३०००००		२८९९८७		९६.६६	
	कन्है हलुवाईको घर देखि विनोद कहार/सरोज कहारको घर सम्म बाटोमा पि.सि.सि ढलान गर्ने कार्य			२०००००		१८८८३९		९४.४२	
	संगम टोल अलाउद्दिन अंसारीको घरदेखि अमित गिरीको घरसम्म वाटो पि.पि.सी.र नाला आर.सि.सि ढलान			४०००००		३८७२३४		९६.८१	
	कालिका टोलको मेटिको घरदेखि राजेश अग्रहरिको घरसम्म वाटो पि.पि.सी. ढलान			४०००००		३८८८९७		९७.२२	
	संगम टोल सन्तोषको घरदेखि हजरतको घरसम्म अधुरो वाटो पि.पि.सि. ढलान			१५००००		१०५५२०		७०.३५	
	सडक पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्य			२५००००		०		०.००	
	विजुली बत्ती जडान			२०००००		१९८१२९		९९.०६	
	बिद्युत पोल व्यवस्थापन			०		०		०.००	
	जमिया फैजाने आलेवैद संस्था मदरशाको शौचालय तथा मर्मत संभार			१५००००		१४६५३१		९७.६९	
	संगम टोल दुर्गा पन्चायन मन्दिर पूर्वाधार व्यवस्थापन			२०००००		०		०.००	
	मदरसा अरविया अजिजिया ज्याउल ओलुमको गुमज निर्माण			२०००००		०		०.००	
	पुरै वडा सिप मूलक तालिम			०		०		०.००	
	मदरसा / हरि शुशील प्रा.वि.लाई खेलकुद सामाग्री वितरण			१०००००		०		०.००	
	हरिशुशिल प्रावि का अध्यनरत छात्र र छात्राहरु लाई ड्रेस वितरण			१०००००		९५५८२		९५.५८	
	हरि शुसिल र मद्रशा लाई खेलकुद सामाग्री वितरण			०		०		०.००	
	पुरै वडा आखा शिविर			१०००००		०		०.००	
	ओम शान्ती ज्ञान केन्द्रको पुर्व पट्टीको वाटो माटो पुरी ग्रेभल गर्ने हिमपाईप समेत			२५००००		०		०.००	
	रघु गुरुङकोघर देखी अमर क्षेत्रीको घर सम्म स्लेब र ढलान समेत			५०००००		०		०.००	
	घोडपालि टोलको कृषि वाटो देखी दलित बस्ती सम्म माटो पुरी ग्रेभल गर्ने कार्य			२०००००		१८०६३०		९०.३२	
	ओम शान्तिटोलको नरेन्द्र भट्टराईको घर देखी नारायण हरिजनको घर सम्म र रामसेवकको मोड देखि नरेशको मोड सम्म सडक स्तरोन्नती			२०००००		०		०.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	नरेश चौधरीको घर देखी नारायण हरिजनको सम्म पि.सि.सि ढलान			३५००००				०.००	
	सुनवल परासी सडक खण्ड नरसिंह साहानीको घर अगाडि आर सि सि ढलान गर्ने कार्यका लागि			५०००००				०.००	
	कालीमाइ पथमा माटो सहित ग्राभेल गर्ने कार्य			३०००००		०		०.००	
	घोडपाली चोक उत्तर प्रहरी कार्यालयजाने बाटो पूर्व नारायण कोहारको घरबाट उत्तर नारायण लोनियाको घर सम्म सडक नाला ग्राबेल गर्ने कार्य			३०००००		०		०.००	
	सुनवल परासी सडक खण्ड नरसिंह साहानीको घरको पश्चिम जाने सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य			४०००००		०		०.००	
	सडक मर्मत कार्य			२०००००		१९३४२४		९६.७१	
	सुनवल परासी सडक खण्ड नरसिंह साहानीको घर अगाडी ब्लब पेभिङ्ग गर्ने कार्य		०			०		०.००	
	पुरै वडा पोल बती जडान			१५००००		१४९३९९		९९.६०	
	सुनवल परासी सडक खण्ड नरसिंह साहानीको घर अगाडि रिटेनिङ्ग वाल निर्माण			३५००००		०		०.००	
	खानेपानी पाइप बिस्तार			२०००००		०		०.००	
	सडक हरियाली ब्यवस्थापन कार्य			३०६८२२		२४२३७९		७९.००	
	ओम शान्ति चोक देखि त्रिलोकी कोहारको घर सम्म नाला र स्लेब निर्माण			३०००००		२९४०११		९८.००	
	नाला मर्मत कार्य लक्ष्मी परियारको घर जाने बाटो			२०००००		०		०.००	
	घोडपालि टोलमा स्लेब निर्माण			४०००००		३८८७३२		९७.१८	
	संगम टोलको लागि नाला माथि स्लेब निर्माण गर्ने कार्य			२५००००		२२०९८५		८८.३९	
	गणेश मन्दिरमा ट्रेस निर्माण			१५००००		०		०.००	
	पुरै वडा मर्मत संभार कार्य		०			०		०.००	
	मदरसालाई इयाल ढोका तथा फनिचर मर्मत			५०००००		०		०.००	
	हरि शुशील प्रा.वि. लाई कम्पाउन्ड वाल निर्माण			२०००००		०		०.००	
	जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना तालिम			२५००००		२४८७१३		९९.४९	
	लघु उद्यम विकास तालिम			५०००००		४९९२३४		९९.८५	
	सिलाई कटाई तालिम			१०००००		०		०.००	
	नेतृत्व विकास तालिम			२५००००		२४८६००		९९.४४	
	जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिला सम्मान कार्यक्रम			२५००००		०		०.००	
	खेलकुद सामग्री बितरण		०			०		०.००	
	उपस्वास्थ्य चौकी भवन उद्घाटन तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम			१०००००		९९५२५		९९.५३	
	गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ग्यास सिलिण्डर वितरण कार्यक्रम (७५ प्रतिशत अनुदान)			३५००००		०		०.००	
	गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ग्यास सिलिण्डर वितरण कार्यक्रम (७५ प्रतिशत अनुदान)			११६६६७		०		०.००	
	वडा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने कार्य			४०००००		०		०.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	टोल विकास मठमन्दिरमा भाँडा कुँडा तथा इस्टबिन वितरण			२०००००				०.००	
	स्वास्थ्य शिविर संचालन			५०००००				०.००	
	राधा कृष्ण सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य			५०००००				९५.४७	
	कृषि सडक रेखाङ्कन बैरिहवा			२०००००		०		०.००	
	ग्लोरियस मार्ग स्तरोन्नती			१०००००		९६७९५		९६.८०	
	कृषी बाटो रेखांकन अल्या			२०००००		०		०.००	
	सडक स्तरोन्नती जितपुर			४०००००		०		०.००	
	राजु देवानको घर देखी नाला निर्माण कार्य, इमिलीटोल			०		०		०.००	
	पाेल तार जडान तथा पोल तार ठाउँ सारी व्यवस्थापन अल्या			४०००००		०		०.००	
	खानेपानी सञ्चालन गर्नको लागि पानी मिटर वितरण गर्ने कार्य (२५ प्रतिशत लागत सहभागीतामा)			२५००००		०		०.००	
	सडक पोल वति व्यवस्थापन कार्य पूरै वडा			१५००००		०		०.००	
	सडक बिजुली बत्ती जडान			५००००		०		०.००	
	ढल निर्माण			७०००००		६८२४३७		९७.४९	
	खानेपानी पाइप लाइन बिस्तार कार्यक्रम अल्या			४०००००		०		०.००	
	नाला निर्माण गर्ने कार्य वडा नं. ४			५०००००		४८८०८३		९७.६२	
	ढल निर्माण कार्य जितपुर			१०००००		०		०.००	
	राधाकृष्ण मन्दिर मर्मत तथा व्यवस्थापन			०		०		०.००	
	मर्मत सम्भार गर्ने कार्य			५००००		०		०.००	
	कोटही माई मन्दिर व्यवस्थापन			५०००००		०		०.००	
	डीहस्थान निर्माण			१०००००		०		०.००	
	मर्मत सम्भार			५०००००		०		०.००	
	सिमेन्ट बेन्च खरिद गर्ने कार्य			१५००००		०		०.००	
	छठ मेला व्यवस्थापन			०		०		०.००	
	वडा कार्यालय व्यवस्थापन तथा साइकल स्टैन्ड निर्माण कार्य			१५००००		०		०.००	
	महिला तथा बालबालिकालागी उदघोषण तालिम			०		०		०.००	
	आखा शिविर			१०००००		०		०.००	
	दैनिक सब्जी मण्डि मर्मत संभार			२०००००		०		०.००	
	महिला तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम			०		०		०.००	
	सरसफाइ कार्यक्रम			१५००००		०		०.००	
	ट्राफिक व्यवस्थापन			५००००		०		०.००	
	बालबालिकाका लागि खेलकुद सामाग्री वितरण (वडा बाल क्लवहरुका लागि)			१०००००		०		०.००	
	पुस्तकालयकालागी भवन निर्माण			०		०		०.००	
	पुस्तकालय फर्निचर व्यवस्थापन			२५००००		०		०.००	
	बिमल यादवको घर देखि वाइपास रोड सम्म नाला तथा स्लेव निर्माण कार्यक्रम			२२०००००		०		०.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	सडक मर्मत कार्य वडा नं.५			२०००००		०५५५४		९७.२८	
	झाङ्भर टोलमा पि.सि.सि. बाटो ढलान			५०००००				०.००	
	मर्मत संभार गर्ने कार्य अल्या			०				०.००	
	सडक पोल बत्ति खरिद,मर्मत र जडान			३०००००				०.००	
	कुमारी मन्दिर, दुर्गा पंचायन मन्दिर र खानेपानी मर्मत संभार कार्यक्रम			२५००००		२४३६५४		९७.४६	
	खानेपानी ब्यवस्थापन मर्मत तथ बिस्तार अल्या			५००००		०		०.००	
	खानेपानी मर्मत संभार कार्यक्रम			५००००		०		०.००	
	एक घर एक रुख अल्या			०		०		०.००	
	नाला स्लेव निर्माण कार्य कैलास ठाकुरको घरदेखि मेन रोड सम्म बब्लु श्रीवास्तवको घरदेखि मेन रोड सम्म र रिजमान अनसारीको घरदेखि मेन रोड सम्म			२००००००		०		०.००	
	लागु पदार्थ तथा दुब्यसन सचेतना तथा उपचार कार्यक्रम			२०००००		१९९४४५		९९.७२	
	वडा कार्यालय भवन निर्माण			१००००००		०		०.००	
	बाटो रेखाङ्कन तथा स्तरोन्नती			१३९६२४		२८७१०		२०.५६	
	नाला तथा स्लेब निर्माण			१५०००००		०		०.००	
	स्लेब निर्माण, बिर्ता टोल			२५००००		२४३३२६		९७.३३	
	रेक्सहवा जाने बाटो देखी ऐचावल जाने बाटो सम्म बाटो स्तरोन्नती (ग्राभेल गर्ने कार्य)			४०००००		०		०.००	
	नाला तथा स्लेब निर्माण कार्य			९११७१५		०		०.००	
	रामजानकी (मन्दिर) अधुरो भवन निर्माण			५०००००		०		०.००	
	जौरहरी मन्दिरमा ट्रस्ट निर्माण			५०००००		०		०.००	
	विभिन्न बाटोहरुको नामाकरण गर्ने कक्रिट बोर्ड			१०००००		०		०.००	
	कोभिड १९ स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक तालिम			१०००००		९९८९२		९९.८९	
	वडास्तरीय बाल क्लबहरुलाई खेलकुद तथा सचेतना कार्यक्रम			१०००००		९७८९२		९७.८९	
	कृषि अन्नवाली तरकारी खेती तालिम			१०००००		०		०.००	
	सरसफाइ कार्यक्रम			१०००००		९१७०६		९१.७१	
	बालमैत्री कार्यक्रम			१०००००		९९३४१		९९.३४	
	उनवच स्वास्थ्य चौकीकालागी स्वास्थ्य उपकरण ब्यवस्थापन			३०००००		०		०.००	
	जमुनहिया पोखरी मायादेवी मन्दिरको अगाडी बाटो निर्माण , उजैनी			२०००००		०		०.००	
	नाथु केवटको घर देखि मुन्न् यादवको घर सम्म सडक निर्माण, नौडिहवा			५०००००		०		०.००	
	इयुहार थान देखि कालो पत्रे सडकसम्म र कन्हैया टोलको अधुरो सडक समेत ढलान बुद्धसदेश टोल			३०००००		२८८२२५		९६.०८	
	छन्नाको घर देखि मोस्तकीन घर सम्म माटो पुरी ग्राभेल गर्ने कार्य			३०००००		०		०.००	

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	विजुली बती बुद्ध चोकदेखि स्तूपसम्म सडक सौन्दरीकरण कार्य			९०००००				८६.८६	
	विद्युतिय पोल बती मर्मत तथा जडान गर्ने कार्य			१५००००				०.००	
	खानेपानी पाइप जडान कार्य			५०००००				०.००	
	खानेपानी ब्यवस्थापन पुरै वडा अल्या			३९०७५२				०.००	
	नौडिहवा सामुदायिक भवनमा शौचालय तथा हेन्ड पम्प जडान कार्य			१०००००		९९३०९		९९.३१	
	ईनारको स्थानमा प्रतिकक्षालय र शौचालय निर्माण ७			४०००००		३८३४२१		९५.८६	
	मायादेवी मन्दिर निर्माण			३९०७५२				०.००	
	जमुनहिया पोखरीको उत्तरतर्फ धर्मशाला निर्माणको लागि माटो पुर्ने रिटेनिडिग वाल निर्माण, उजेनी			३०००००				०.००	
	कार्यालय भवन व्यवस्थापन			१०००००		९९१०१		९९.१०	
	जमुनहिया पोखरीको सुन्दरीकरणका लागि रिटेनिड वाल र बिचमा मायादेवि मन्दिर निर्माण कार्य			१२०००००				०.००	
	कार्यालय व्यवस्थापन			१५००००				०.००	
	नौडिहवा गाउँको छटघाट व्यवस्थापन र शौचालय निर्माण			२०००००				०.००	
	लोहसडामा अधुरो धर्मशाला निर्माण			३०००००		२९२९९१		९७.६६	
	अधुरो धर्मशाला निर्माण बैकुण्ठपुर			३०००००		२९१७३६		९७.२५	
	आधारभूत विद्यालय लोहसडालाई अति आवश्यक कार्यालय व्यवस्थापन गर्नका लागि कम्प्युटर खरिद			२०००००				०.००	
	उनवछ पुरन केवटको घरदेखि रामबेलासको घरसम्म नाला निर्माण			६०००००				०.००	
	धनश्यामपुर गाउँमा सडक ग्राभेल गर्ने कार्य			१०००००				०.००	
	बैकुण्ठपुर सिचाई बोरिंग देखि हरि नारायणको घर सम्म ग्राभेल र माटो पुर्ने कार्य			१०००००				०.००	
	लोहसडा राजेश गिरीको घरदेखि उमेश भरको घरसम्म सडक निर्माण			२०००००				०.००	
	चम्कीपुर बुद्धीराम केवटको घरदेखि मने बाटो सम्म पी सी सी ढलान र नाला			१५०००००				०.००	
	पुरै वडामा बिजुली बती जडान कार्य			२०००००				०.००	
	बालबालिका र युवाहरुलाई खेलकुद सामग्री वितरण			१०००००		४५०००		४५.००	
	महिलाहरुलाई सिपमुलक तालिम			१०००००				०.००	
	करमैनी अधुरो धर्मशाला निर्माण			४०००००				०.००	
	जोकवार डिउहार कलिमाताको थान ब्यवस्थापन			१०००००				०.००	
	वडा कार्यालय कम्पाउण्डवाल निर्माण अल्या			५०००००				०.००	
	साईकल स्टेण्ड निर्माण			२५००००				०.००	
	ललितपुर कृष्ण मन्दिर धर्मशाला प्लास्टर तथा रङ्ग रोगन			२०००००				०.००	
	पिपरहियमा नाला निर्माण			५०००००				०.००	
	सडक मर्मत कार्य			१०००००		९६६६७		९६.६७	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	जाेकवार गल्ली बाटाे पिसिसि ढलान			२०००००	०			०.००	
	ललीतपुर अधुरो कृषि सडक निर्माण			५०००००	०			९६.८४	
	जोकवार गल्ली बाटो पि.सी.सी ढलान गर्ने कार्य			४०००००	०			०.००	
	सन्तपुरबाट ललितपुर जाने पुरानो कृषि सडक निर्माण			४०००००	०			०.००	
	पुरै वडामा पोल बत्ती मर्मत तथा जडान			१५००००	०			०.००	
	बोरिङ्ग जडान			३५००००	०			०.००	
	हेण्ड पाइप जडान			३०००००	०			०.००	
	मधवलियमा छठ घाट निर्माण			५०००००	०			०.००	
	श्री जनता आधारभूत विद्यालय जोकवार कम्पाण्ड वाल निर्माण			२०००००	०			०.००	
	राष्ट्रिय मा.वि. करमैनी कम्पाउण्डवाल निर्माण			३०००००	०			०.००	
	पाेखरीकाे घाट निर्माण - रिटेनिड वाल निर्माण			४५००००	०			०.००	
	जेठ नागरिक लाई सम्मान कार्यक्रम,पुरै वडा			२०००००	०			०.००	
	वाल क्लब सचेतना कार्यक्रम,पुरै वडा			१०००००		९७१८०		९७.१८	
	अधुरो धर्मशाला निर्माण			३६७७०९		३५९५५८		९७.७८	
	श्री जन्ता मा.वि. लक्ष्मीपुर मर्मत कार्य			१०००००	०			०.००	
	श्री राजेश्वरी प्रा.बि नदवा मर्मत कार्य			१०००००	०			०.००	
	लंकहवामा शिव मन्दिर निर्माण कार्य, लंकहवा			१०००००	०			०.००	
	मन्झरिया अधुरो धर्मशाला निर्माण			२०००००		१९४५७३		९७.२९	
	वडा कार्यालयमा साईकल स्टेण्ड			१५००००		१४४१४३		९६.१०	
	महिला भवन मर्मत, लक्ष्मीपुर			२०००००	०			०.००	
	साईकल स्टेण्ड निर्माण			१०००००		१०००००		१००.००	
	वडा कार्यालयमा फर्निचर खरिद			१०००००	०			०.००	
	सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य पंजाबीको घर देखी उमेश ठाकुरको घर सम्म			३०००००	०			०.००	
	श्री कृष्णको मन्दिर देखि विफराजको घर सम्म नदवा सडक स्तर उन्नती गर्ने कार्य			२०००००	०			०.००	
	लक्ष्मीपुरमा हंसराज चौधरीको घर देखि छेदी चौधरीको घर सम्म लक्ष्मीपुर अधुरो आर सी.सी ढलान			१०००००	०			०.००	
	लंकहवामा कृपानन्द चौधरीको घर देखि बाबुराम भरको घर सम्म लंकहवा सडक स्तर उन्नती गर्ने कार्य			२०००००	०			०.००	
	लंकहवामा हयुम पाईप खरिद गर्ने कार्य, लंकहवा			१०००००	०			०.००	
	लंकहवामा हरि नारायण चौधरीको खेत देखि राजु तिवारीखेत सम्म लंकहवा कृषि वाटो निर्माण कार्य			४०००००	०			०.००	
	लक्ष्मीपुरमा रामकिशुनको घर देखि विनोद चौधरीको घर सम्म लक्ष्मीपुर सडक स्तर उन्नती गर्ने कार्य			४०००००	०			०.००	
	वैजनाथ कुर्मीको घर देखि ठागे चौधरीको घर देखि रमेश यादवको घर सम्म नदवा सडक स्तर उन्नती गर्ने कार्य			८०००००	०			०.००	
	नौडिहवा गाउ देखि सनई जोडिने वाटो सम्म (नौडिहवा) सडक स्तर उन्नती गर्ने कार्य			५०००००	०			०.००	
	सडक रेखांकन गर्ने कार्य नौडिहवा देखी हकुई सम्म			४०००००	०			०.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	नाटे चोथरीको घर देखि दलित टोल सम्म नदवा सडक स्तर उन्नती गर्ने कार्य			४०००००				०.००	
	मन्झरियामा राधेश्यामको घर देखि पार्वतीको घर सम्म मन्झरिया सडक स्तर उन्नती गर्ने कार्य			३०००००				९८.०२	
	सडक वती मर्मत तथा जडान, पूरै वडा			२०००००	०			०.००	
	सडक स्तर उन्नती ढल निकाशा तथा निर्माण			११५००००		११२३४५९		९७.६९	
	बाउन्डी निर्माण तथा माटो पुर्ने कार्य			१०००००	०			०.००	
	मन्झरियामा चर्चको पछाडी कब्रस्थानको जग्गामा मात्र तारवार गर्ने कार्य			१५००००	०			०.००	
	आखाँ शिशिर			१५००००	०			०.००	
	बालबालिकाकालागी खेलकुद सामागी बितरण			१०००००	०			०.००	
	महिलाकोलागी सिपमूलक तालिम			१०००००	०			०.००	
	महिला भवन निर्माण (जमुवाड)			९५००००	०			०.००	
	वडा कार्यालय परिसरमा माटो पुर्ने तथा वाल निर्माण			२४१७४०		२३३७५६		९६.७०	
	रानिपाकडमा सभा हल निर्माण			९९५०००	०			०.००	
	अधुराे वडा कार्यालय भवन निर्माण			११०००००		९३२९७५		८४.८२	
	वडा कार्यालयकालागी फनिचर तथा फर्निचिग			२०००००		१९९००४		९९.५०	
	कृषिबाटो (जमुवाड महामाया जोड्ने बाटो देखि दक्षिण कसिया सम्म)			३०००००	०			०.००	
	सडक मर्मत संभार कार्य			१०००००	०			०.००	
	मर्मत संभार कार्य अल्या			१०००००	०			०.००	
	सडकपोल बत्ति खरिद र मर्मत कार्य			१५००००	०			०.००	
	तटवन्धन निर्माण भूमहि खोला रानिपाकड			९०००००		८७९०११		९७.६७	
	खानेपानी पाईपमा माटो पुर्ने कार्य रानिपाकड			३५००००	०			०.००	
	कोटहीमाई मन्दिरको पर्खालमा प्लास्टर तथा व्यवस्थापन कार्य			३५००००		१५९२४१		४५.५०	
	वडा कार्यालय परिषरमा टूट निर्माण तथा विविध व्यवस्थापन			४०००००	०			०.००	
	आँखा शिविर संचालन, पूरै वडा			१०००००	०			०.००	
	छठ पूजा र अन्य विविध कार्यक्रम			०	०			०.००	
	फुटबल खेल सहित खेलाडिहरुलाई ड्रेस वितरण			२५००००	०			०.००	
	सुनौलो १००० दिनको आमाहरुलाई पोषण कार्यक्रम			२०००००		१९७३३१		९८.६७	
	बालबालिकालाई उदघोषक तालिम			१०००००		१०००००		१००.००	
	वडा अध्यक्ष स्तरिय टेरकसुट वितरण कार्यक्रम सरस्वती मा.वि.			४५००००	०			०.००	
	विद्यार्थीहरुलाई बेसिक कम्प्युटर तालिम			१०००००	०			०.००	
	वडाबासीलाई पानीको फिल्टर वितरण			५०००००	०			०.००	
	नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा औषधी वितरण कार्यक्रम			३०००००	०			०.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	कृषि सडक रेखांकन,पुरै वडा			२०००००		०		०.००	
	सडक पोल बती जडान पुरै वडा			१५००००		०		०.००	
	नहकुल प्न्धानकाे घरदेखि दक्षीण जाने हुलाकी बाटाेसम्म नाला निर्माण गर्ने कार्य			६०००००		०		९७.६८	
	सामुदायिक भवनमा ट्वाइलेट निर्माण कसिया			०		०		०.००	
	सामुदायिक भवन कसियामा ट्वाइलेट निर्माण			१६००००		०		०.००	
	महिला पुरुष ट्वाइलेट बाथरूम निर्माण रामजानकी मन्दिर ठुलो कुनुवार			३५००००		०		०.००	
	मर्मत सम्भार गर्ने कार्य			०		०		०.००	
	रामजानकी मन्दिर कर्कट पाता तथा ट्रस्ट निर्माण गर्ने कार्य, ठुलो कुनुवार			३०००००		०		०.००	
	रामजानकी मन्दिरमा कर्कटपाता छाउने किर्तन मण्डलीको लागि अधुरो धर्मशाला निर्माण रामजानकी मन्दिर ठुलो कुनुवार			५०००००		०		०.००	
	कृषि अध्यन तथा अवलोकन भ्रमण			०		०		०.००	
	जनता आधारभुत विद्यालयलाई अटो रिक्सा खरिदका लागि शर्सेत अनुदान			५५००००		०		०.००	
	वडा कार्यालय व्यवस्थापन			३०००००		०		०.००	
	सडक मर्मत कार्य अल्या			५०००००		०		०.००	
	सानो कुनुवारको महामाया बाटो पश्चिम तर्फ देखि प्रकाश चौधरीको घर सम्म कालो पत्रे गर्ने कार्य			०		०		०.००	
	खोला पारी जगदीशको खेत देखि जन्त्रीको खेत सम्म माटो पुरी ग्राभेल कार्य गर्ने			३०००००		०		०.००	
	ग्राभेल गर्ने कार्य पुरै वडा			३५००००		०		०.००	
	सानो कुनुवारको महामाया बाटो देखि पश्चिम तर्फ प्रकाश चौधरीको घर सम्म बाटोमा माटो पुरी ग्रावेल कार्य गर्ने			६०००००		०		०.००	
	सडक पोल बती जडान कार्य			२५००००		०		०.००	
	पाडाटिकरडमा रहेको मस्जिद मर्मत			५०००००		०		०.००	
	श्री जनता आधारभुत विद्यालय व्यवस्थापन			०		०		०.००	
	सातौ बहिनवार मन्दिरको कम्पाउण्ड वाल निर्माण			५०००००		०		०.००	
	जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग सम्मान कार्यक्रम			१०००००		०		०.००	
	हजार दिनका आमालाई पोषण कार्यक्रम			१०००००		०		०.००	
	खेलकुद कार्यक्रम			२०००००		६५०००		३२.५०	
	सांस्कृतिक जगेर्ना कार्यक्रम			१०००००		१०००००		१००.००	
	काली मन्दिर मर्मत तथा रङ्ग राेभन			१०००००		९७५२९		९७.५३	
	जनता आधारभुत विद्यालय पर्सावलमा साइकल स्टाण्ड निर्माण			१०००००		९१०४८		९१.०५	
	अमरौट रेडक्रस भवन निर्माण			५०००००		०		०.००	

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	अहिरौलीमा सर्म्पण सियोन चर्चको पर्खाल निर्माण तथा हैण्डपाईप जडान			१०००००				०.००	
	ऐचावलमा जनता आधारभुत विद्यालयको बाल बिकास कक्षाको सुदृढीकरण			२०००००				९७.६७	
	ऐचावल पुर्व गाउँमा कल्भर्ट निर्माण तथा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य अल्या			२००००००		०		०.००	
	श्रीनगर सोमई लोधको घरदेखि पर्सावल गाउँ जाने बाटोको सडक स्तरोन्नती			३०००००		०		०.००	
	ऐचावलमा शिव कुमार चौधरीको घरदेखि नन्दे यादवको घरसम्मको सडक स्तरोन्नती			१०००००		९०२३७		९०.२४	
	भुसुनापुरमा ऋषिराम न्यौपानेको घरदेखि मुनताज अलीको घरसम्मको सडक स्तरोन्नती			२०००००		०		०.००	
	पत्थरदेवाको भित्री सडकमा ब्लक पेभिङ्ग तथा नाला निर्माण			३०००००		२८६४७७		९५.४९	
	अमरौट भित्री बाटोमा अधुरो ब्लक पेभिङ्ग (सुवेदार चौधरीको घरदेखि ओम प्रकाश कलवारको घरसम्म)			१००००००		०		०.००	
	भुसुनापुरमा इसहाक मियाको घरदेखि लक्ष्मण यादवको घरसम्मको सडक स्तरोन्नी			१०००००		०		०.००	
	अमरौटको भित्री गाउँमा अधुरो नाला निर्माण (शिव थापाको घरदेखि कृषि सडक जोडने बाटो सम्म)			१००००००		९७७३८८		९७.७४	
	श्रीनगरमा दुर्गा मन्दिरदेखी वसैया घोलसम्मको अधुरो वाटो मर्मत			१०००००		९७६४३		९७.६४	
	अमरौटमा इन्द्रदेव चौधरीको जग्गादेखि १० कठ्ठा जोडने बाटोको सडक स्तरोन्नती			३०००००		०		०.००	
	ट्रान्सफरमर स्थानान्तरण			४०००००		०		०.००	
	पर्सावलमा वडा स्तरीय वाल उद्यान निर्माण			५०००००		०		०.००	
	श्रीनगर दुर्गा मन्दिर परिसर तारवार			३०००००		०		०.००	
	पर्सावलमा हडैया पोखरीमा छठघाटको निर्माण			२०००००		१९५३५२		९७.६८	
	ऐचावलमा कोटहीमाई मन्दिरमा ट्रस्ट निर्माण तथा हैण्डपाईप जडान			१५००००		०		०.००	
	डैनहवामा शिवमन्दिर मर्मत			२०००००		०		०.००	
	जनता मा.वि.डैनहवाको बाल बिकास कक्षाको सुदृढीकरण			२०००००		०		०.००	
	श्रीनगर बसपार्क मर्मत सम्भार तथा बजार व्यवस्थापन			१०००००		९७६६३		९७.६६	
	छठ घाट व्यवस्थापन			१०००००		५००००		५०.००	
	यूवा खेलकूद कार्यक्रम तथा खेलकूद सामागी खरिद, सांस्कृति जगेर्ना कार्यक्रम तथा अपागंहरुलाई सम्मान कार्यक्रम			२५००००		०		०.००	
	जेष्ठनागरिक, दलित जेष्ठनागरिक, एकल महिला, विधवा महिला र स्वसेवीकालाई सम्मान कार्यक्रम			३०००००		०		०.००	
	महिला प्रसुती गृह अधुरो भवन निर्माण घिनहा			१०००००		०		०.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	चौतारी मर्मत सुक्रौली			१५००००		०		०.००	
	सिकाई अध्ययन केन्द्र भवन इयाल ढोका व्यवस्थित र सामागी खरिद गर्न			२०००००		०		०.००	
	वडा कार्यालय भवन मर्मत सम्भार			१५००००		०		०.००	
	सडक मर्मत पुरै वडा			५०००००		०		०.००	
	नाई मार्ग, कृषि मार्ग र घनश्याम कोइरीको घर देखि वडा नं. १६ सिमाना नदी सम्म बाटो ढलान			८०००००		०		०.००	
	समयमाई पथ बाटो स्तरोन्नती			२०००००		०		०.००	
	डिघवलमा पि.सि.सि. ढलान, उमरावको घर देखि इद्रीशको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान र मदरसा जाने बाटो)			०		०		०.००	
	सडक गाभेल गर्ने कार्य			१०००००		०		०.००	
	ननई गाउँको अधुरो बाटो कालोपत्रे गर्ने			८०००००		०		०.००	
	सुक्रौली खानेपानी सडक निर्माण कार्य			९०००००		०		०.००	
	डिघवल पि.पि.सि. ढलान उमरावको घर देखि इद्रीशको घर सम्म पि.पि.सि. ढलान			३०००००		०		०.००	
	सुक्रौली पिच देखि डिघवल गाउँको पिच सम्म बाटो निर्माण			४५००००		४२९९५८		९५.५५	
	करवला पथ बाटो गावेल गर्ने कार्य			३०००००		०		०.००	
	करबला पथ बाटो निर्माण कार्य			३०००००		२६४६१७		८८.२१	
	सडक पोल बत्ती मर्मत तथा नयां जडान			२०००००		०		०.००	
	डीप बोरिंग जडान घिनहा उत्तर टोलमा			५०००००		०		०.००	
	प्रहरी विट टाँके निर्माण हकूइ चौक			१०००००		०		०.००	
	कबरीस्तान घिनहा तारबार गर्ने			२५००००		०		०.००	
	यूवा क्लब खेलकुद सामगी वितरण			१०००००		०		०.००	
	छठ पर्व तथा विविध मेला व्यवस्थापन,पुरै वडा			२०००००		०		०.००	
	जेष्ठ नागरिकलाई पौष्टिक आहार वितरण,पुरै वडा			२०००००		०		०.००	
	तोनवा प्रहरी चौकीमा प्रतिकालय निर्माण			१५००००		०		०.००	
	हिमाली निमाविकाे माथिल्लाे तल्लामा पिलर तथा भयौग निर्माण			२०००००		१९१५८१		९५.७९	
	हकूइ/सुक्रौलीमा रेडक्रस अधुरो भवन निर्माण			२०००००		०		०.००	
	जनता मा.वि सुक्रौली भवन मर्मत कार्य			१०००००		९७६९२		९७.६९	
	वड कार्यालयमा फनिचर तथा फिक्चर्स			१०००००		०		०.००	
	स्वास्थ्य चौकी कार्यालयमा फनिचर तथा फिक्चर्स			१०००००		०		०.००	
	सडक मर्मत सम्भार, पुरै वडा			१०००००		०		०.००	
	धुनियानी टोलमा नाला निर्माण तथा सडक पि सि सि ढलान,तोनवा			१००००००		०		०.००	
	सडक गाभेल			४०००००		३८८५२४		९७.१३	
	हकूइको लागि ह्युम पाइप खरिद			३०००००		०		०.००	
	वडा कार्यालय देखि १० न वडा सम्म सडक मर्मत गाभेल,हकूइ			३०००००		०		०.००	
	तोनवा प्रहरी चौकी देखि हकूइ सम्म सडक गाभेल तथा मर्मत			४५००००		०		०.००	

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	हकई ३ गाउँ भित्र सडक पि सि सि ढलान			५५००००		५३३६०६		९७.०२	
	लालपाटी गाउँ भित्र सडक पि सि सि ढलान			५०००००				०.००	
	जमुनिया सडक पि सि सि ढलान			८०००००				९७.२५	
	हिमाली विद्यालय सडक खण्डमा नाला निर्माण			६०००००				०.००	
	पोलबती खरिद तथा मर्मत कार्य,पुरै वडा			२०००००		०		०.००	
	पजरकट्टीमा अधुरो सिचाई बाध निर्माण			३०००००		२८७७७२		९५.९२	
	सार्वजनिक सिचाई कुलो मर्मत,पुरै वडा			४०००००		०		०.००	
	सिचाई कुलोमा साइफन निर्माण			१५००००		०		०.००	
	सिचाई कुलो मर्मत जमुनिया			४०००००		०		०.००	
	ह्यान्ड पाइप जडान			२०००००		०		०.००	
	नया सडक निर्माण - १६ जमुनिया अल्या			३०००००		०		०.००	
	नवदुर्गा प्राविकाे अधुराे गेट निर्माण			१०००००		०		०.००	
	हिमाली नि मा वि मा पुर्वाधार निर्माण,हकई			३०००००		०		०.००	
	छठ पाेखरी संरक्षण मर्मत			१५००००		०		०.००	
	देवगांव स्वास्थ्य चौकी कार्यालय व्यवस्थापन अल्या			१०००००		०		०.००	
	जष्ठ नागरिक एकल महिला,बिधवा र अपागहरुको सम्मान कार्यक्रम पुरै वडा			५०००००		४८७६७१		९७.५३	
	१००० दिन को आमाहरुलाई पोषण कार्यक्रम			१०००००		०		०.००	
	वातावरण तथा सरसफाई जनचेतना कार्यक्रम पुरै वडा			५०००००		०		०.००	
	स्वास्थ्य चौकी देवगांवमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदकालागी अनुदान			१०००००		०		०.००	
	सा.देवगांव ६ अधुरो दुर्गा मन्दिर निर्माण			१५००००		०		०.००	
	बरारी ब्रम्हदेव स्थलको भवन निर्माण			४०००००		०		०.००	
	महुवारी मदरसा भवन निर्माण			१०००००		९७३९०		९७.३९	
	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उपशाखा पटखौली कार्यालयमा कमपाउण्ड वाल निर्माण			१०००००		०		०.००	
	पिपरहिया खाेप केन्द्र अधुराे भवन निर्माण			२०००००		१९४२८९		९७.१४	
	पटखौली कोटही माई मंदिरको अधुरो कम्पाउण्ड वाल निर्माण			४०००००		०		०.००	
	महुवारीमाम थारु महिला भवनमा प्लास्टर गर्ने कार्य			२०००००		०		०.००	
	वडा कार्यालयमा फनिचर तथा फिक्चर्स			५०००००		०		०.००	
	सडक मर्मत सम्भार पुरै वडा			२०००००		०		०.००	
	पिपरहीया कब्रस्थान पूर्व पिडुरा सम्म जाने सडक स्रोन्तनी गर्ने कार्य			१०००००		९७५९९		९७.६०	
	बासा पिपरहिया सडक देखि पिडुरा खोला सम्म जाने सडकमा ग्राभेल,सा.देवगांव ५			२५००००		०		०.००	
	देवगांवमा गोसाई मार्गमा अधुरो पी.सी.निर्माण			१५००००		०		०.००	
	देवगांवमा चिराग अलिको घर देखि भोनु केवटको घर सम्म जाने सडकमा ब्लक सोलिडिग			१५००००		१४३८७१		९५.९१	
	महुवारीमा गण्डक नहर तथा रामशरण यादवको घर देखि दक्षिण जाने कृषि सडकमा ग्राभेल			१०००००		०		०.००	

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	देवगांव अधुरो पी.सी.निर्माण,सा.देवगांव ४			२५००००	०			०.००	
	पिपरहियामा राजमंगल पाण्डेको घर देखि दक्षिण श्री निवास बरईको घर सम्म जाने सडकमा नाला निर्माण			५०००००	०			९१.९५	
	फुलवरियामा गंगोत्तरी केवटको घर देखि उत्तर सर्वजीत यादवको घर सम्म जाने सडकमा अधुरो पी.सी.निर्माण			४०००००	०			०.००	
	बासा पिपरहिया सडक देखि पुर्व रजहवा बांध सम्म जाने सडकमा ग्राभेल,सा.देवगांव ६			३०००००	०			०.००	
	देवगांव मदरसामा टायल सोलिडिग			३०००००		२९२३५६		९७.४५	
	अधुराे सडक कालाेपत्रे तथा नाला निर्माण- सा 2-3 लालमन बानियाकाे घरदेखि हरिनन्द चाै काे मिल सम्म			२५६०८७		२४१५९४		९४.३४	
	फुलवरियामा थारु महिला भवन देखि दक्षिण जाने सडकमा ग्राभेल			१५००००		१४६५०९		९७.६७	
	पोल बती मर्मत पूरै वडा			१०००००	०			०.००	
	सडक पोेल बती मर्मत			१०००००	०			०.००	
	सिचाईको लागी बोरिडिग जडान पूरै वडा		०		०			०.००	
	स्यालो बोरिड ट्युबेल जडान पूरै वडा			८०००००	०			०.००	
	सार्वजनिक ठाँउमा अधुरो भवन निर्माण कार्य पश्चिम टोल पम्पापुर			१५००००	०			०.००	
	बौद्ध गुम्बा अधुरो भवन निर्माण,रामग्राम .१८ धरमपुर			२०००००	०			०.००	
	अधुरो सामुदायीक भवन निर्माण,रामग्राम .१८ धरमपुर			३०००००	०			०.००	
	बागेश्वरी मन्दिर निर्माण,रामग्राम .१८ पम्पापुर			३०००००		२९०८१६		९६.९४	
	पश्चिम टोलको सार्वजनिक ठाउमा भवन निर्माण,रामग्राम .१८ पम्पापुर			२०००००		१९५२०५		९७.६०	
	वडा कार्यालय मर्मत तथा रंगरोगन कार्यक्रम			१०००००	०			०.००	
	बन्जरीया देखी कुइया सम्म सडक ग्रेडिडिग गर्ने कार्य			१२१९८९	०			०.००	
	सडक कालोपत्रे कुइया चोक देखि दक्षिणा हुलाकी सम्म अल्या			१०७००००	०			०.००	
	सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य अधुरो धरमपुर(लाइन नं. ४)			५०००००	०			०.००	
	लाईन.नं.४ को बिसे गैरेको घर तिर कलभर्ट निर्माण,रामग्राम .१८ धरमपुर			३०००००		२८२६५४		९४.२२	
	पडितपुर अधुरो सडक स्तरोन्ती			५०००००	०			०.००	
	बडगो गाँउको सडक निर्माण,रामग्राम .१८ बडगो			८५००००	०			०.००	
	शिव मन्दिर देखी रविन्द्र प्रताप चौधरीको घर सम्म र केशव चौधरीको घर देखी जोगिन्दर चौधरीको घर सम्म र धर्मपाल यादवको घर देखी कृष्ण मोहन चौ .को घर सम्म आर.सी.सी.ढलान,रामग्राम .१८ पडीतपुर			६०००००		५८२३७१		९७.०६	
	कुइया अधुरो सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य			५०००००	०			०.००	
	घराही टोल अधुरो बाटोमा माटो पुर्ने काम			१०००००		९७०७१		९७.०७	

(Signature)

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	विनोद अग्रहरीको घर देखी जिवन चौधरीको घर हुदै सन्तराम ठाकुरको घर सम्म आर.सी.सी.ढलान,रामग्राम .१८ बन्जरिया			६०००००				९७.६७	
	करवलहिया अधुरो कलभेट निर्माण तथा बाटो पुर्ने काम,रामग्राम .१८ बडगो			३०००००		२९९९१२		९७.३०	
	कुईया अधुरो बाटो आर.सी.सी. ढलान			१००००००		९७६२०५		९७.६२	
	पम्पापुर देखी अजीगरहा जाने कुलो मा कलभेट निर्माण,रामग्राम .१८ पम्पापुर			३०००००	०			०.००	
	पंडितपु सडक स्तरोन्नती अल्या			६१००००		५९५५१५		९७.६३	
	जसई चौधरीको घर तिर जाने बाटो सडक स्तरोन्नती,रामग्राम .१८ पडीतपुर			१०००००		९७५८५		९७.५९	
	लाईन.नं.३ नमुना बस्ती देखी लाईन.नं.५ सम्म सडक स्तरोन्नती,रामग्राम .१८ धरमपुर			४०००००	०			०.००	
	पोलबती खरिद तथा जडान कार्य पूरै वडा			२०००००	०			०.००	
	रिटेनिंग वाल अल्या			३०००००	०			०.००	
	डिप बोरिङ्ग जडान पूर्व पश्चिम टोल २ थान,रामग्राम .१८ पम्पापुर			०	०			०.००	
	डिप बोरिङ्ग जडान जोग माया चौधरीको खेत तिर,रामग्राम .१८ बन्जरिया			०	०			०.००	
	बागेश्वरी मन्दिर पूर्वटोल प्लास्टर तथा रङ्ग रोगन कार्य पम्पापुर			१५००००	०			०.००	
	भोगडाहिन माईको मन्दिरमा रेलिड टायल पेन्ट गर्ने कार्य बन्जरिया			२०००००	०			०.००	
	काशीपुर पुल निर्माण			३६०००००	०			०.००	
	पिंडितपुरमा कोलिय पिस गाईन निर्माण			१५००००००	०			०.००	
	खानेपानी टङ्की निर्माण तथा ब्यवस्थापन गर्ने कार्य, रामग्राम-१७, देवगाव			२४९०००००		२४४१६८१		९.८१	
	कृषि/पशुपन्छी अधिकृत जनशक्ती करार			४९४०००		२६६०००		५३.८५	
	बाली कटानी तथा तथ्याक अध्याविधक			५००००	०			०.००	
	मुख्यमन्त्रि ग्रामीण बिकास तथा रोजगार कार्यक्रम			७००००००	०			०.००	
	मनमोहन भवनको फनिचर ब्यवस्थापन एवं ट्रस्ट निर्माण			४००००००	०			०.००	
	महिला भवन निर्माण रामग्राम १८			१००००००	०			०.००	
	जेसिज भवनवाट दक्षिण घरेलु कार्यालय नजिक निस्कने वाटो बिचमा पर्ने खानेपानी वाट आएको कुलोमा कलभेट निर्माण वडा नं. १			१००००००	०			०.००	
	वडा नं. १६ तोनवा देखी पोखरी सम्म जाने वाटो स्तरोन्ती			१००००००	०			०.००	
	देवगाव देखी पिडुवा जाने बाटो स्तरोन्नति १६			१००००००	०			०.००	

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	लाभान्वित	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	सुनवल महेशपुर सडकको निलोगेटबाट शिक्षाकार्यालय हुदै जिल्ला सहकारी संघ जाने वाटो स्तरोन्नी			५०००००				०.००	
	वडा नं. ९ जोकवार चोक देखी पश्चिम जाने पुरानो बाटो स्तरोन्नी			१००००००				०.००	
	वडा नं १४ प्रसावल देखी वडा नं. १८ धरमपुर जोड्ने सडक स्तरोन्नति			१००००००	०			०.००	
	वडा नं. १८ धरमपुर खेल मैदान निर्माण			५०००००	०			०.००	
	महवारी सडक कालोपत्र वडा नं. १७			२५०००००		५८५०००		२३.४०	
	पोखरापाली-एचावल-पत्थरदेवा सडक स्तरोन्ती वडा नं.६ र १४			७५०००००		४७७३३६६		६३.६४	
	सण्डा गाउँ देखि पश्चिम मंगलनगर सम्म सडक कालोपत्र वडा नं. १			२५०००००		५३३०००		२१.३२	
	धरमपुर सडक स्तरोन्ती वडा नं. १८			२५०००००		५३७०००		२१.४८	
	खेलकुद पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम (स्टेडियम) वडा नं. ४			५००००००		५७००००		११.४०	
				१११३०१८८५९.६१		३१४०३७०६०.८९		२८.२१	
	रोजगार सेवा केन्द्र								
	रोजगार संयोजकको तलव			468,000.00		151960			
	रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता			0		0			
	रोजगार संयोजकको पोसाक			10,000.00		0			
	कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान			522,000.00		0			
				1,000,000.00		151960			
	प्राविधिक सहायकको तलव			367,000.00		120800			
	प्राविधिक सहायकको स्थानीय भत्ता			0		0			
	प्राविधिक सहायकको पोसाक			10,000.00		0			
	रोजगार सहायकको तलव			367,000.00		0			
	रोजगार सहायकको स्थानीय भत्ता			0		0			
	रोजगार सहायकको पोसाक भत्ता			10,000.00		0			
	रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन			205,000.00		0			
	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण			200,000.00		0			
	कामका लागि पारिश्रमिक			3,841,000.00		0			
				5,000,000.00		120800		4.83%	
	कूल कामका लागि पारिश्रमिक			4363000		0		0%	
	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण			200000		0		0%	
	रोजगार सेवा केन्द्रको अन्य प्रशासनिक खर्च			1437000		272760		18.98%	
	बालबालिका तथा महिला शाखा								
	समुह समिति गठन			१००००.००			१५०		
	वडा समिती बैठक			२००००.००			३५०		
	समुह सदस्यको अनुशिक्षण			५००००.००			१३०		
	महिला पुरुष समविकाश तालिम			७५०००.००		50000	७०		

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	परिमाण	बजेट	परिमाण	दोस्रो मासिक खर्च	लाभान्वित	वीतीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
	प्रजनन स्वास्थ्य सचेतना तालिम			५००००.००		५००००	५०		
	महिला समूहलाई नेतृत्व विकास तालिम			१०००००.००			१५०		
	नयां समूहका सदस्यलाई आधारभुत तालिम			७५०००.००					
	नया समूह समितिका सदस्यलाई उद्घोषक तालिम			१०००००.००					
	बाल अधिकार समिति गठन र परिचालन			५००००.००					
	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान			१२००००.००		१२००००			
	जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि सरोकार वाला बिचं अन्तरकृया कार्यक्रम			५००००.००					
	जेष्ठ नागरिक समिति गठन र परिचालन			१०००००.००					
	अपांगता दिवस			५००००.००		५००००			
	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी वडा अध्यक्ष वा सचिव १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम			७५०००.००		७५०००			
	अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस			७५०००.००		७५०००			
	जम्मा			१००००००.००		४२००००			
	कानून शाखा								
	न्यायिक समितिको मासिक बैठक संचालन तथा मेलमिलापकर्ताहरुको यातायात खर्च			२०००००.००					
	७६ जना मेलमिलापकर्ताहरुलाई पुनर्ताजगी तालिम			४०००००.००					
	मेलमिलापकर्ताको मासिक बैठक संचालन खर्च			६०००००.००					
	मुलुकी देवानी संहिता, फौजदारी संहिता एवं न्यायीक समिति र मेलमिलापको क्षेत्राधिकारको विषयमा सरोकारवालाहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम			३०००००.००					
	वडाका मेलमिलाप केन्द्रका संयोजकहरुको मासिक यातायात खर्च			४०००००.००					
	न्यायीक समिति सम्बन्धी कार्यको सुचना प्रसारण तथा प्रचारप्रसार (संचार)			५००००.००					
	जम्मा			१९५००००.००					

(Signature)

राकेश पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत